

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-07

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 12. 06
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、质量及进度的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

1、最近气温较低，屋面即将出现霜冻现象，施工作业较危险，请施工单位合理安排工作时间；

2、1#、2#屋面垃圾今日必须清理完成；

3、1#、2#屋面检修通道、桥架、电缆敷设安装完成时间？

4、组件下方纸壳未清理干净，MC4 接头未固定绑扎在导轨上；

5、1#、2#屋面汇流箱支架安装完成时间？

6、1#、2#屋面桥架未固定，四平方线 MC4 接头未制作；

7、1#、2#屋面桥架接地完成时间？

8、1#、2#屋面环网接地焊接完成时间？

9、电气施工一定做好施工安全、技术交底，做好安全防护措施，加强工人电力施工安全意识；

10、检查组串汇流箱保险断开、电气设备空开等情况；

11、停电期间电力施工需将安全防护用品准备齐全，正确佩戴绝缘手套、绝缘靴，正确使用验电棒等；

12、电缆敷设时应做好防护，避免电缆表皮划伤损坏；

13、吊装箱逆变、预制舱应提前与吊车司机勘探好现场，选好吊车规格型号，避免发生安全事故；

二、施工单位：

1、1#、2#屋面电缆敷设、MC4 接头固定绑扎、环网接地焊接、桥架接地全部 12 月 10 日全部完成；

2、1#屋面四平方线 12 月 7 日敷设完成；

- 3、12月7日2#屋面汇流箱安装完成，12月8日1#屋面汇流箱安装完成；
- 4、12月7日2#屋面桥架固定完成，12月9日1#屋面桥架固定完成；
- 5、四平方线MC4接头制作12月10日全部完成；
- 6、通讯设备今日全部组装完成，12月11日联调完成；
- 7、二次线路12月11日安装完成；
- 8、12月12日至13日进行二次调试；
- 9、高压架空今日完成，12月7日顶管完成；
- 10、箱逆变12月7日进场，预制舱12月7日进行吊装就位；
- 11、箱逆变试验12月14日全部完成；

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期:

[illegible]