

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-08

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 12. 13
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、质量及进度的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

- 1、屋面存在吸烟、未佩戴安全帽现象，采光带防护不到位，焊接防护不到位；
- 2、电气设备接线一定要做好检查，线路是否断电，项目部排专人负责现场施工安全；
- 3、灭火器壳体安装尽快落实安装；
- 4、导轨余量整改完成时间？
- 5、清洗系统安装完成时间？
- 6、SVG 基础预埋 PE 管破碎，需尽快整改；
- 7、屋面环网接地焊接完成时间？
- 8、土建基础穿线管管口需尽快整改；
- 9、1#、2#、3#、4#屋面四平方线敷设（MC4 插头制作）、直流电缆敷（包括至箱逆变位置电缆头制作）设完成时间？
- 10、桥架焊接处防腐处理完成时间？拐角防护完成时间？
- 11、电缆敷设施工存在野蛮施工现象，部分电缆表皮破损，电缆扭曲严重，现要求总包项目部排专人负责监督现场施工；
- 12、高压施工所有工序完成时间？
- 13、土建基础环网接地焊接完成时间？
- 14、所有电器设备接地完成时间？
- 15、全部检修通道安装完成时间？
- 16、3#屋面桥架安装完成时间？
- 17、4#屋面组件安装完成时间？
- 18、3#、4#汇流箱支架安装完成时间？
- 19、目前现场缺少压块、桥架、桥架连接件，需尽快确定采购；

20. 以上问题，每项完成延迟一天罚款五千元，次日累加；

二、施工单位：

1、导轨余量整改完成时间 12 月 18 日；

2、清洗系统安装完成时间 12 月 25 日；

3、1#屋面环网接地完成时间 12 月 17 日，2#屋面环网接地整改完成时间 12 月 16 日，3#屋面完成时间 12 月 18 日，4#屋面完成时间 12 月 19 日；

4、1#、3#、4#屋面四平方线（MC4 插头制作）、电缆敷设（电缆头制作）完成时间 12 月 16 日，2#屋面完成时间 12 月 15 日；

5、1#、2#屋面桥架焊接处防腐、拐角处防护完成时间 12 月 16 日；

6、高压所有工序完成时间 12 月 16 日；

7、土建基础环网焊接完成时间 12 月 14 日；

8、电气设备接地完成时间 12 月 16 日；

9、检修通道全部完成时间 12 月 16 日；

10、3#屋面桥架完成时间 12 月 15 日；

11、4#屋面组件安装完成时间 12 月 15 日；

12、3#屋面汇流箱支架安装完成时间 12 月 15 日，4#屋面汇流箱支架安装完成时间 12 月 16 日；

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期: 2019.12.13

[illegible]