

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-09

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 12. 21
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、质量及进度的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

1、冬季施工注意安全，屋面近期霜冻现象较为严重，施工单位在确保屋面霜冻消散的情况下进行施工；

2、环网接地焊接防护措施不到位，需要加强防护；

3、近期电气施工较多，应做好各项交底，确保施工安全；

4、近期踩踏组件现象较为严重，屡教不改，下次若再发现此现象将责令停工整顿；

5、缺少的材料（桥架、连接件、螺栓）什么时间进场？什么时间完成安装？

6、箱逆变、SVG、预制舱的百叶窗、防虫网需尽快安装；卫生及时清理；

7、监理通知单今天回复完成，罚款单签字完成，过程验收整改报告回复明天完成；

8、近期施工质量总包单位无人管控，导致施工质量较差，进度严重滞后，管理混乱，需加强管理；

9、第三方夹具拉拔检测什么时间做？电气设备试验报告什么时间出来？

10、组串开路电压、绝缘电阻测试什么时间完成？

11、土建基础的环网接地焊接不符合要求，需进行整改；

12、预制舱穿线管内电缆敷设不符合要求，通讯线与动力电缆混放；

13、土建基础外观整天什么时间完成？

14、1#、2#、3#、4#屋面导轨伸出过长，需增加夹具什么时间完成？

15、四平方线穿线管整改什么时间完成？

16、清洗系统必须在 12 月 27 日之前安装完成；

17、部分环网接地焊接未三面环焊；

18、个别检修通道过采光带处缺少导轨；

19、由于近期我部针对施工进度、安全、质量等相关内容下发的监理工作联系单、通知单、罚款单等一系列文件并未取得显著效果，监理例会中协商制定的工序完成时

间节点基本未如期完成，我部现要求总包单位加强现场施工管理，若本次例会中提出相关工序完成时间节点依旧为如期完成，我部将下发停工令要求贵单位进行整改；

二、施工单位：

- 1、1#屋面通讯线明天完成安装；
- 2、3#屋面环网接地明天完成固定；
- 3、3#屋面四平方线、电缆接头明天完成制作；
4. 4#屋面环网接地焊接明天完成；
- 5、4#屋面组件今天完成安装；
- 6、箱逆变、预制舱、SVG 电缆固定、接地线安装今天完成，卫生清理明天完成，壳体固定 12 月 23 日完成；
- 7、通讯线与动力电缆混放明天完成整改；
- 8、箱逆变、预制舱、SVG 基础外观整改 12 月 25 日完成；
- 9、1#、2#、3#、4#屋面导轨过长增加夹具 12 月 27 日完成；
- 10、第三方夹具拉拔检测初验前完成；电气设备试验报告明天完成；
- 11、组串开路电压、绝缘电阻测试送电之前完成；
- 12、缺少的材料今天到货并开始安装；

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 21

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期: 2019.12.21

[illegible]