

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-10

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 12. 27
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、质量及进度的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

1、冬季施工注意安全，屋面近期霜冻现象较为严重，施工单位在确保屋面霜冻消散的情况下进行施工；

2、本项目电站即将并网投入运营，电气设备已带电运转，为保证施工安全，现特要求贵单位每周向项目部申请带电作业票（内容标明作业多少人，作业地点，监护人）；

3、由于近期还有多道工序未完工，并网之后电气设备已全部带电运转，施工单位后期的施工与消缺整改时应做好安全教育，并针对施工人员开展一次触电急救演练，对已带电设备做好临时带电标语（要求醒目），避免后期整改过程中施工人员不清楚设备是否带电而造成安全事故；

4、箱逆变等设备做好防火封堵后应对高压侧进行上锁并临时贴封条，避免闲杂人员打开而发生意外；

5、由于近期施工现场施工单位无人员进行现场管控，造成施工质量严重不合格，要求贵单位加强现场管控；

6、巡视发现部分汇流箱直流电缆输出端未做二指套；

7、部分环网接地未进行三面环焊，不符合规范；

8、过采光带穿线管未进行固定；

9、检修通道什么时间安装完成？

10、桥架盖板什么时间完成？

11、箱逆变、预制舱、SVG 基础围栏什么时间安装完成？

12、清洗系统什么时间安装完成？

13、环网接地生锈防腐什么时间消缺完成？

14、MC4 接头固定什么时间完成？

15、汇流箱、汇流箱电缆挂牌什么时间完成？

16、汇流箱、逆变器防火封堵什么时间完成？

二、施工单位：

- 1、预制舱张贴调度下达的联系方式；
- 2、箱逆变等设备的防火封堵于后天完成；
- 3、过采光带穿线管明日统一进行固定；
- 4、检修通道预计并网前完成；
- 5、桥架盖板正在安装预计并网前完成；
- 6、箱逆变、预制舱、SVG 基础围栏经沟通无需安装。
- 7、环网接地生锈防腐并网前完成
- 8、汇流箱、汇流箱电缆挂牌正在加工

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期: 2019.12.27

[illegible]