

专 题 例 会 纪 要

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-002

会议地点	升压站综合楼会议室	会议时间	2020 年 05 月 06 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题：关于现场安全、高温期间防暑降温相关事宜			
本次会议内容： 一、监理单位： 1、由于近期内天气温度较高，要求各施工队负责人，做好施工人员防暑降温措施，配备好防暑降温用品（藿香正气水、十滴水、人丹等防中暑药品），施工人员多喝水，根据实际气温，灵活调配、合理安排作业时间，调整高温作息时间，减轻工作强度，加强各个施工区域内的安全巡视工作。 2、对光伏区施工现场进行检查，发现个别工人穿拖鞋、部分工人未佩戴安全帽，现场已经对各施工负责人进行口头教育，再发现将对其进行经济处罚（穿拖鞋 500 元/人，不戴安全帽 200 元/人）。 3、检查 40MW 光伏区灌注桩整改情况，要求施工队抓紧时间对不合格的灌注桩进行整改。 二、施工单位： 1、结合监理初检报告对雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目和湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110kV 升压站尽快进行完善、消缺。下周审计来现场进行检查。 2、对 20MW 光伏区内的施工垃圾（托盘）进行清理；围栏大门抓紧时间完成。 3、近期内天气温度较高，各施工负责人监督检查现场安全文明施工，做好防暑降温工作，合理安排高温期间作息时间，加强各个施工区域内的安全巡视工作。			
主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位：镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	 		发文时间 2020 年 05 月 06 日



扫描全能王 创建