

监 理 例 会

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：HYJY-ZHJL-003

会议地点	雷州市北和镇火炬农场三队会议室	会议时间	2019 年 10 月 21 日
会议主持人	严卫忠		

会议主题：关于现场施工安全、进度、质量及相关资料等事宜

本次会议情况：

一、建设单位：

- 1、关于现场的安全文明施工事宜，环保局可能会来检查，如果检查我方被罚款，我方会十倍对你方进行罚款。
- 2、需要总包单位提供一个施工进度总计划（12 月 30 并网）以及施工组织设计下周一开例会上报给我方、监理方。
- 3、要求施工单位加强管理，在项目部周边再添加几个安全标语，我公司领导最近会亲临现场进行检查。
- 4、项目部门前需用混凝土进行硬化，硬化需要和农场沟通。
- 5、施工单位要加强自身专业水平，以防在施工中出现不必要的麻烦。
- 6、项目开工时间为：2019 年 9 月 28 日，并网时间为：2019 年 12 月 30 日。
- 7、关于监理方提出资料里需要总包单位资质，会议后会发送至监理项目部。
- 8、关于 20MW4、5 号光伏区铁塔位置什么时候能确认下来的问题，我方确定这周五之前会确定出来提交给施工方。
- 9、我方确认资料表式按南方电网要求做，对资料的字体和页边距无其他要求，按正常规范做。
- 10、关于施工方资料员提出最项目工程资料共需要提交一正三副（四套）资料。
- 11、关于施工方资料员提问升压站电气方面资料是否也是他一起进行制作的问题？我方确认了升压站电气方面资料需施工方资料员一起做。

二、监理单位：

- 1、施工方需每天将施工日志编辑好发到项目施工群里，每周开例会时将上周的工作进

度（周报）以及制定好的下周工作计划进行汇报。

2、资料内容里面是否需要体现分包单位，需业主方确认。

3、注意现场的安全文明施工，如：临时用电的安全、施工人员穿着拖鞋施工以及不佩戴安全帽、中午饮酒后去现场施工等安全事宜，施工方需严加规范。我方也会对此进行监督、考核。现场发现有穿拖鞋施工以及进入施工现场未佩戴安全帽的一次 200 元，发现施工人员有酒后施工一次 1000 元。

5、进场材料以及现场的各道工序的报验，需要提前报给我方监理进行查验。

6、升压站质量严格按设计及规范要求施工，相关材料送检需有监理进行见证取样。

6、第三方的质量检测机构需要施工方尽快确认下来并提交企业资质。

7、需业主方提供准确的开工时间以及竣工时间，需要确认。

8、施工方需按照 12 月 30 日的并网节点，提供施工进度计划，项目划分表施工方完成划分后，提交给我监理部进行审批。

10、现场决定每周一上午 10:00 召开监理例会，若有变化会在群里另行通知。

三、施工单位：

1、施工方对施工组织人员结构进行介绍。

2、升压站施工单位提出预埋件图纸尺寸问题需要解决（监理方已提供）。

3、关于 20MW 光伏区 4、5 号区域内铁塔位置需尽快提交。

4、现场安全问题必须重视，安全帽和马甲必须佩戴和穿着，严禁穿拖鞋施工，发现一次按建设单位、监理方罚款数的十倍进行处罚。

5、施工方资料表式是否按南方电网走、对资料的字体和页边距是否有要求，需要确定。

6、项目工程资料共需要提交几套，需要确定。

7、光伏区、升压站电气方面资料是否也一起。

四、对于以上事宜汇总结果如下：

1、监理单位：

1)、对于升压站施工单位提出预埋件图集问题，我方会与施工单位相互配合。确保项目正常开展。

2) 监理人员做好现场监督工作，发现质量、安全问题及时提醒施工单位，若不整改，

履行监理职责，下发监理联系单、通知单及处罚单。

2、施工单位：

- 1)、我施工单位一定按照设计要求进行施工，若对图纸预埋件尺寸有异议的地方，我方会及时与监理协商沟通，确保项目正常开展。
- 2)、我施工单位对于提出现场的安全文明施工事宜，我方会严格规范项目施工人员。
- 3)、我施工单位在下周一提交施工组织设计、按节点提交项目进度计划等前期报审资料。
- 4)、我施工单位会严格按照业主方提出的要求，加强现场管理。
- 5)、对于在项目部这边再添加几个安全标语，我施工单位会按照该要求执行。
- 6)、我施工单位每天将施工日志写好发到项目施工群里，每周开例会时将上周的施工情况（周报）以及制定好的下周工作计划进行汇报，月报每月一号提交。
- 7)、对于建设单位、监理单位提出特别注意现场的安全问题，如：临时用电安全事宜、施工人员穿着拖鞋施工以及不佩戴安全帽，中午饮酒后去现场施工等安全事宜，我方会严格规范，重视现场施工安全问题，我施工单位会对此加大监管力度。
- 8)、我施工单位会对进场材料以及现场的各道工序的报验提前报给监理单位人员。
- 9)、我施工单位会对升压站质量问题严格把关好，隐蔽工程、以及混凝土的标号、材料的材质必须送检，相关数据报告会及时提供给监理方。
- 10)、我施工单位会尽快把第三方的质量检测机构确认。
- 11)、我施工方将按 12.30 并网节点，提供施工进度计划，项目划分表施工方完成划分后，提交给监理部进行审批。
- 11) 我施工单位从这周开始每周一上午 10:00 进行监理例会，我方负责人每周会准时参加例会。

后附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司	
抄送单位	施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间 2019 年 10 月 21 日



