

第一次监理例会会议纪要

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：HYJY-ZHJL-001

会议地点	雷州市北和镇火炬农场三队会议室	会议时间	2019 年 09 月 24 日
会议主持人	孙亮亮		
会议主题：项目首次现场会议			
1、建设单位要求。 2、监理单位表态及发言。 3、施工单位表态及发言			
本次会议情况：			
一、建设单位要求： 今日履行召开首次现场会议的事宜，与会的有施工单位和监理单位人员，大家相互认识下，以便工作时更好沟通。对项目的要求： 1、施工单位的土建专业工程师、资料员、和安全员要求尽快到位，最低 10 月 1 日之前必须全部到位。 2、施工单位及时把《单位和相关人员资质》、《施工组织设计》、《安全文明施工管理制度》和《施工进度计划表》等报监理方审核，最低 10 月 8 日之前必须全部报完。 3、关于安全文明施工方面，现场项目部尽快建立，落实办公室、会议室和食堂等，按规范要求制定“五牌一图”及安全文明施工宣传横幅放在项目现场。 4、关于安全方面的组织管理，请施工单位加强教育细化；监理单位进行监督并出台《安全管理奖惩措施细则》待下次商讨，如问题按此执行。 5、监理单位尽快编制《监理规划》和各类《监理细则》，最低 10 月 8 日之前必须全部上墙。 6、施工方资料一定要做到和工程进度同步并及时上报监理，监理方资料也一定及时做完，广东省质检站对资料要求很严格。			

二、监理单位表态及发言：

1、受业主单位的授权及委托，我司（常州正衡电力工程监理有限公司）对该项目进行工程监理。受公司委派戚平作为前期代表参加本项目的首次会议和前期工作。

2、我监理方将按合同要求对项目进行工程监理。对该项目施工工序的施工质量、安全将依据国家的规范和标准进行检查和验收；加强需旁站的工序全过程监督；依据《光伏电站验收规范》对该项目的最终验收进行把关。

3、关于资料方面。请施工单位资料员尽快进场，上报《项目划分及质量验评表》；力求做到施工工序报验与资料同步；配合电力公司质监站的质检检查。

4、关于安全方面的要求。配合业主单位无条件的把好安全关，把安全工作作为我们监理工作的重中之重，严格检查安全作业施工规范，制定《安全管理奖惩措施细则》并严格执行。

5、关于协调方面工作。协助业主单位积极各方面的协调工作，包括施工队与总包、总包与业主（或农场方面）的沟通与协调，起到桥梁作用。

6、关于其他方面的工作，配合业主单位做好自身的工作，对施工单位和业主单位的批评和自身做不到位的工作加以正确认识，积极改正。

三、施工单位表态及发言：

1、请求业主单位加紧做好前期无障碍方面的工作，现场就地解决问题和矛盾。我们施工单位及大家互相好，个环节对接好，提前配合，支持业主单位的工作。

2、对现场工作来说安全工作是最重要的，是重中之重，安全方面出事了后悔也来不及。要求施工人员不带安全帽不得进入施工现场，包括附近的老百姓；安全工作一定要体现在细节上。

3、在现场，大家要相互尊重和理解，对监理方和业主方的意见反馈要做到先聆听、先服从再沟通。

4、施工先按指定的区域和图纸进行施工，有什么问题先提出来，便于后面施工的连续性。

5、对隐蔽工程的施工，我们要保存好相关的影像、照片等资料，把所有的工作能考虑到前面。


6、所有材料到达现场要有验收，希业主单位能提供供货时间表。

7、需要有施工图（业主答复在本周五前能提供）；希望甲供设备能提供设备的外型尺寸。

8、关于临时道路问题。能利用现有的道路就先利用，没有可利用的或需要开辟新的道路现场再提前沟通协调。哪块地先施工？材料进场道路怎样？车辆进出方便与否？要进行提前考虑。

附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 驻雷州60MW光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019年09月24日



雷州 60MW 光伏发电项目 会议签到表

[illegible]