

监 理 例 会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-023

会议地点	升压站综合楼会议室	会议时间	2020 年 06 月 01 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题： 关于施工质量、进度、安全等相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位：			
1、截止 2020 年 05 月 31 日，湛江聚能 40MW 项目支架、组件已全部安装完成，现并网容量约 33MW。			
2、湛江聚能 40MW 项目光伏区防雷接地施工完成累计 14 个区。			
3、22-26 区围栏已基本完成，对光伏区检修道路按图纸要求尽快施工。			
4、请业主方尽快协调解决剩余 2MW 支架型号、规格何时进场施工？			
5、目前对已并网区域进行自检消缺阶段。			
二、监理单位：			
1、湛江聚能 40MW 光伏区围栏施工需尽快完成。			
2、对自检消缺区域全面检查，对不符合要求的，严格按设计要求进行整改且达到设计及规范要求，整改结束报预验收。			
3、对光伏区遗留下的施工垃圾，需尽快清理出场，严禁在光伏区域内焚烧垃圾，			
4、最近气温较高，施工单位需做好防暑降温措施，合理安排作息时间，加强现场施工安全。			
三、业主单位：			
1、高温期间的施工安全及防暑降温措施需落实到位，加强现场安全巡视工作。			
2、对于湛江聚能 40MW 光伏区箱变基础围网事宜，施工单位提交方案，报监理审核后，有我方报公司审批（签证）。			
3、对于剩余 2MW 工程量事宜，我方会尽快与公司对接确认。			



由 扫描全能王 扫描创建

后附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位：镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 06 月 01 日



会议签到

[illegible]