

监 理 例 会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-022

会议地点	升压站综合楼会议室	会议时间	2020 年 05 月 19 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题：关于施工质量、进度、安全等相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位：			
1、40MW 光伏区支架安装累计完成 1790 组累计安装 37.9MW；组件安装累计完成 1265 组累计安装 26.98MW。			
2、40MW 光伏区防雷接地施工完成累计 9 个区。			
3、40MW 光伏区#2 集电线路已并网约 13.09MW；#1 集电线路及箱变高压侧均已带电，预计在 2020 年 05 月 21 日并网约 2MW 左右（14 区）。			
4、请业主方尽快协调解决剩余 2MW 支架型号、规格。			
二、监理单位：			
1、对于 40MW 项目已并网发电区域，施工单位需尽快对围栏施工，以免发生安全事故。			
2、对于大航安委会（周鹤平）对现场检查后提出的安全问题，需在月底前完善及回复。			
3、对于 40MW 项目箱变存在的问题，需业主与厂家对接后采取相应措施。			
4、高温期间的施工安全、防暑降温措施需落实到位。			
三、业主单位：			
1、高温期间的施工安全及防暑降温措施需落实到位，加强现场安全巡视工作。			
2、对于 2020 年 05 月 20 日到达现场的组件，在 05 月 31 日前安装完毕并全部并网发电。			
3、对于箱变存在的问题，监理、施工单位汇总存在的问题，并以联系函形式告知箱变厂方。			



由 扫描全能王 扫描创建

4、对于并网区域没有围栏的，施工单位需悬挂醒目得安全警示标语，以免人员进入带电区域。

后附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位：镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 05 月 19 日



