

监 理 例 会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-020

会议地点	110 升压站综合楼会议室	会议时间	2020 年 04 月 28 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题：关于施工质量、进度、安全、20MW 整改消缺等相关事宜			
本次会议内容：			
一、业主单位：			
1、关于灌注桩整改的事情，监理方及业主方进行检查，如果整改未符合设计要求，下停工令，停工整改。			
2、监理方、业主方、施工方及现场运维人员 2020 年 04 月 27 日对雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目和湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110kV 升压站进行预验收，于 2020 年 04 月 28 日已出预验收报告，要求施工方结合预验收报告对监理方、业主方及现场运维人员现场提出的问题，尽快消缺、整改。			
3、多次提出站内建筑垃圾问题，要求尽快处理，站内绿化尽快完成，围墙外围电缆沟开挖土，既影响交通安全又脏，尽快处理后在进行绿化。			
4、综合楼内电视机尽快配齐，网络电源需要电源插板，尽快落实到位。			
5、业主多次提出升压站围墙、老水井施工问题。			
6、预计 2020 年 05 月 15 日之前广东省电力质监站湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目剩余的 10MW 进行检查验收。			
7、晶澳组件今天已经发货。			
二、监理单位：			
1、加强现场施工质量、安全文明施工及现场材料保护。			
2、40MW 光伏区灌注桩浇筑完成后，要求对灌注桩观感较差、成品桩垂直度偏差较大的进行整改，要求施工方拿出具体的处理方法。			
3、监理方、业主方、施工方及现场运维人员 2020 年 04 月 27 日对 20MW 光伏区进行预验收，于 2020 年 04 月 28 日已出预验收报告，要求施工方结合预验收报告对监理方、业主方及现场运维人员现场提出的问题，尽快消缺、整改。			



扫描全能王 创建

- 4、隐蔽工程施工需进行提前报验，验收合格后方可转入下一道工序。
 - 5、40MW 光伏区在保证质量的前提下加快施工进度。
 - 6、网络电源需要电源插板，尽快安排人施工。
 - 7、要求灌注桩施工队对施工区域的施工垃圾及生活垃圾及时处理，注意现场临时用电安全
 - 8、多次提出升压站围墙、老水井施工问题（存在安全隐患）。
- 三、施工单位：
- 1、晶澳组件何时到场？
 - 2、2020 年 04 月 29 日现场人员配合电气施工队 40MW 光伏区 12MW 的并网工作。
 - 3、要求现场施工人员对 20MW 光伏区内残余的建筑施工垃圾及 40MW 光伏区现场施工垃圾尽快处理。
 - 4、40MW 光伏区灌注桩浇筑灌注三天内完成。完成后对监理及业主提出的问题尽快整改。
 - 5、多次提出升压站围墙施工问题（存在安全隐患）。
- 后附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位：镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部 	发文时间 	2020 年 04 月 28 日



