

监理例会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-008

会议地点：	雷州市北和镇火炬农场三队会议室	会议时间：	2019 年 11 月 26 日
会议主持人：	严卫忠 雷州聚能 20MW 光伏发电项目 监理项目部		
会议主题：	现场施工安全、质量、进度相关事宜		

本次会议情况：

一、业主单位：

1、升压站区域内农场原有的水井会影响升压站的并网验收，由于水井是由粤电方负责处理，提出要求粤电方确定是否能在在月底将升压站的水井封掉。

2、目前总包资料只有前期资料和部分过程资料，需要总包单位派资料员到现场，提交工程的过程资料。

3、针对监理方提出的 40 兆瓦光伏区施工原材料送检的检测机构未落实的问题，要求监理对施工方下达工作联系单。

4、每周周二上午监理专监也需参加监理例会。

二、监理单位：

1、40 兆瓦施工过程中，浇筑时要与我方提前报验，我方监理人员到场后开始浇筑。灌注桩浇筑后一定要进行养护以及预埋件的抹面。针对 40 兆瓦光伏区立柱的支架安装问题，要求先进场几组支架进行试安装，以免大面积支架到场安装后发现安装出现问题。

2、关于材料送检问题，混凝土的试块、报告，目前检测机构已落实，要求下周二例会前施工单位提供相关材料的送检报告。

3、40 兆瓦材料送检的检测机构未落实，钢筋、混凝土目前仍未送检，要求你施工方尽快落实检测机构，把各类型原材料尽快送检。

4、关于现场的安全文明施工问题，我方会在本月 28 日组织进行一次安全检查。

5、提出光伏区安装质量、接地扁铁的施工都要满足现场要求，接地扁铁的焊接工艺要提高。

三、施工单位:

1、20MW 光伏区打桩负责人上报施工进度,到 11 月 26 日之前打桩已完成 18MW,还剩约 4MW 的预制桩未安装完成(约 289.5 组),剩余未到场的预制桩数量约 1737 条。

2、总包负责人对 20MW 光伏区打桩负责人提出,由于预制桩进场速度较慢,剩余的预制桩改为灌注桩,先满足 20MW 的并网条件。

3、总包负责人提出目前升压站由于我方与火电方在同时抢进度,牵扯到双方的交叉作业施工问题。我方会按照施工进度计划对围墙基础进行施工。

4、总包负责人向两个业主单位提出,由于施工现场在村庄里,附近经常会有村民、小孩在路上,进入施工现场的车辆较多、车速较快,存在安全隐患。建议在进入施工现场的路上(队部对面围墙的位置到监理办公室这段路)设置一条约 10 米左右的缓冲带。会议上已确认我施工方与粤电施工方共同出钱设置缓冲带,由农场 3 队队长负责进行建缓冲带。

四、粤电单位:

1、在升压站交叉作业施工问题上,我方会与供电局进行沟通看如果道路、围墙来不及施工是否可以不再考核范围之内,如果围墙会影响并网验收,我方会做出让步退出,让你施工方先进行施工。对于交叉作业问题,我们双方需多进行沟通协调,避免产生矛盾。

2、水井的问题我方会与农场进行协调,会议上已和农场队长协调好确认方案,井上面做盖板,在盖板上种草,确认月底可以解决水井问题。

3、40 兆瓦灌注桩是由上下俩段完成的,混凝土上半段和下半段的施工工艺要做到位,避免上半段与下半段中间出现间隙,造成施工质量问题。

后附:会议签到表

主送单位	业主单位名称: 雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	施工单位名称: 武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019 年 11 月 26 日

