

## 监理例会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-011

会议地点	雷州市北和镇火炬农场三队会议室	会议时间	2019 年 12 月 17 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题： 现场施工安全、质量、进度及资料相关事宜			
本次会议情况：  一、业主单位：  1、对 9#区域完成的灌注桩，要求施工单位灌注桩负责人对监理单位报验，监理单位对完成的灌注桩进行检验，合格后准许支架安装。  2、我方与监理单位巡视高压电缆敷设现场时发现电缆沟内有较大石块，要求施工单位在电缆沟回填时，将电缆沟内大石块全部清理干净。要求回填之前监理单位要去现场进行检查。  3、我方与监理单位巡视 40MW 光伏区灌注桩时发现灌注桩上段和下段灌注的接口处没有处理好，要求对没处理好的灌注桩进行打磨、浇水。个别灌注桩未到达养护期，缠绕在灌注桩上的塑料薄膜已经散开，要求相关施工负责人对此进行整改。  4、关于后台问题，要求施工单位对机控室的门进行安装，安装完成后禁止无关人员进入。  5、提出要求监理单位总监理工程师在并网前一周内进场。  6、对 40 兆瓦光伏区灌注桩的施工质量问题，要求灌注桩施工负责人要加强管理，必须在事前、事中控制好施工质量，避免事后质量不达标再砸掉重新施工。  二、监理单位：  1、对 9#区域完成灌注桩的检验，要求灌注桩施工负责人在报验前先进行自检，对存在的问题进行整改后再向我单位报验。  2、询问业主单位关于网络问题电信勘测后的情况，业主单位回复不影响并网，并网后再进行后续的工作。我方提出如何解决后续的埋管问题，业主已回复综合楼内有管可以施工，其余施工方自行处理。  3、各施工点需加强现场质量管理及现场安全文明施工。  4、各施工单位的过程资料、及原材料送检检测报告需尽快落实到位，以免影响质检			



