

## 监理例会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-013

|                                                                                                                       |                 |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                  | 雷州市北和镇火炬农场三队会议室 | 会议时间 | 2020 年 01 月 01 日 |
| 会议主持人                                                                                                                 | 严卫忠             |      |                  |
| 会议主题：现场施工安全、质量、进度及资料相关事宜                                                                                              |                 |      |                  |
| 本次会议情况：                                                                                                               |                 |      |                  |
| 一、业主单位：                                                                                                               |                 |      |                  |
| 1、光伏区已全部带电，要求光伏区施工负责人将光伏区围栏尽快安装，确定箱变围栏到场具体的时间。                                                                        |                 |      |                  |
| 2、元月 08 日正式并网，要求光伏区负责人元月 07 日前尽量完成 20MW，光伏区 9#区域箱逆变要求在元月 08 日前带电。                                                     |                 |      |                  |
| 3、元月 2 日开始断电，要求光伏区施工负责人在断电期间对全部光伏区进行消缺，对全区螺丝进行紧固。需留人员在春节时间现场巡视对现场成品材料的保护。                                             |                 |      |                  |
| 4、要求升压站土建负责人对施工遗留项进行施工、消缺。                                                                                            |                 |      |                  |
| 5、要求光伏区施工负责人将临时厕所进行回填。                                                                                                |                 |      |                  |
| 二、监理单位：                                                                                                               |                 |      |                  |
| 1、要求升压站电气安装负责人将低压柜到中控室的电缆接入，综合楼要水电能够正常使用。                                                                             |                 |      |                  |
| 2、提出需业主单位与设计单位进行沟通确认并落实升压站内空地的施工方案，硬化、绿化、铺石子这三种方案确认一种。                                                                |                 |      |                  |
| 3、综合楼装饰装修需要确认完工时间，已在会议上确认时间元月 10 日全部完工。                                                                               |                 |      |                  |
| 4、电气安装遗留事项需确认完工时间，已在会议上确认时间元月 07 日全部完工。要求将预埋施工中管口未封土的位置开挖进行封土，将 SVG 钢管截断区域开挖用水泥封堵，避免有水渗入电缆沟内。现场设备已带电，现场施工垃圾需要当天收集并处理。 |                 |      |                  |
| 5、要求升压站土建负责人对围墙缺口使用临时围栏将其全部密封，避免留有缝隙导致外来人员进入存在安全隐患。                                                                   |                 |      |                  |
| 6、升压站、光伏区消防设施需尽快购买并放置，光伏区，升压站施工安全问题需你施工单位进行重视。要求光伏区支架组件安装尽量按照时间节点完成。                                                  |                 |      |                  |

7、要求业主单位提供 40MW 光伏区施工节点，会议上已回复计划 3 月 30 日结束并网（部分并网）。

8、提出在元月 15 日后监理人员会撤场，再三叮嘱光伏区施工负责人在元月 15 日后禁止隐蔽工程是施工。

9、关于资料归档需要业主单位提供具体的档案号以及相关的归档细则。

### 三、施工单位：

1、20MW 光伏区代负责人确认光伏区箱变围栏元月 02 日订货，由施工单位武汉新阳电力工程有限公司订购。

2、升压站土建负责人提出主变压器、GIS 设备的围栏具体是由哪方订购，已在会议上确认施工单位订购。图纸上的部分投光灯可能与电气设备安全距离不够，会议结束后需各单位去确认是否需要减少部分投光灯的安装。

3、升压站电气安装负责人上报现场的遗留项，蓄电池未充电、SVG 设备有一条 485 线未放、进线需完善、以及现场的扫尾工作。

4、20MW 光伏区负责人上报施工情况，组件安装 14MW，于元月 01 日为止能具备并网条件达到 10MW，20MW 光伏区 7 个区域已全部带电，剩余的 9#光伏区灌注桩未完工，接地未完成，所以未带点。箱变带点 7 台。

5、施工单位资料员上报资料进度，20MW 施工资料基本已同步，40MW 质检回复需要电气实验报告，会议上已确认元月 02 日中午提供。要求升压站土建负责人配合提供剩余材质检测报告，按列好的清单缺少的尽快提供。升压站密实度试验需要的回填土报告（土方基石报告，压实密实度报告），需要提供。

后附：会议签到表

|      |                                           |      |                  |
|------|-------------------------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 业主单位名称：常州英利光伏电力开发有限公司<br>镇江聚能光伏电力有限公司     |      |                  |
| 抄送单位 | 总包单位：镇江大益新能源工程有限公司<br>施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司 |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州<br>60MW 光伏发电项目监理项目部     | 发文时间 | 2020 年 01 月 01 日 |

