

监 理 例 会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-019

会议地点	110 升压站综合楼会议室	会议时间	2020 年 04 月 22 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题：关于施工质量、进度、安全等相关事宜			
本次会议内容：			
一、业主单位：			
1、2020 年 04 月 22 日下午监理方和业主方对 40MW 光伏区灌注桩（成品桩）进行检查(雨天推后)。			
2、业主、监理商议决定于 2020 年 05 月 01 日之前对 20MW 光伏区及 110kV 升压站进行验收，请施工单位在验收前进行自检、消缺。			
3、2020 年 04 月 22 日下午监理方、业主方和施工方对光伏区围栏及围栏大门安装位置进行检查，光伏区围栏大门安装位置按图纸要求施工，光伏区围栏需要加固。			
4、升压站门口电缆沟 2020 年 04 月 22 日晚上前回填完成（存在安全隐患）。			
5、再次提出升压站综合楼防水问题需要解决；防爆空调冷凝管漏水，3 区光伏区视频监控有盲区，要求根据图纸及现场实际情况作调整。			
6、光伏区围栏大门需尽快安装。			
二、监理单位：			
1、加强现场施工质量及安全文明施工（特别是施工区域电缆沟内的施工垃圾及工人安全帽佩戴等事宜）。			
2、经业主、监理商议决定于 2020 年 05 月 01 日之前对 20MW 光伏区及 110kV 升压站进行验收，请施工单位在验收前进行自检、消缺。			
3、40MW 光伏区灌注桩质量较差（观感、垂直度等），要求施工单位加强质量管控，做好自检，对存在问题的桩进行修补或者砸除重新浇筑。			
4、根据气象局预报最近几天有暴风雨，要求各施工单位对现场事故隐患进行排查，做好暴风雨来之前的安全防范工作。			
5、40MW 光伏区支架、组件安装以及电气施工，需规范施工工艺加强施工质量。			



扫描全能王 创建

6、隐蔽工程施工需进行提前报验，验收合格后方可进入下一道工序。

7、提出 2020 年 05 月 01 日之前 40MW 光伏区能并网多少 MW？

三、施工单位：

1、光伏区（电气）：40MW 光伏区支架安装完成 19.93MW，组件安装完成 16.01MW，箱变接线完成 11 台，集电线路 2 高压电缆敷设有一根电缆未敷设，集电线路 1 高压电缆剩 11 至 16 区未敷设，1*4 光伏电缆敷设完成 13MW。

2、于 2020 年 05 月 01 日前 40MW 光伏区并网 20MW。提出 40MW 光伏区 19 区现场有树林遮挡组件情况，请业主协调解决。

3、光伏区（土建）：40MW 光伏区灌注桩现场还剩 500 多根，剩余灌注桩浇筑施工于 2020 年 04 月 25 日之前全部完成。

4、光伏区围栏大门已经定做完成。

后附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位：镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 04 月 22 日



扫描全能王 创建

