

监 理 例 会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-015

会议地点	110 升压站综合楼会议室	会议时间	2020 年 03 月 03 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题：关于节后复工项目施工、疫情防控等相关事宜			
本次会议内容：			
一、业主单位：			
1、项目复工人员疫情防控措施、人员行程路线等需严加管控；外来人员需到农场医院做报备、体检。			
2、光伏区土建施工（40MW 灌注桩）加强施工质量，确保施工进度，现场安全文明施工等。			
3、总包单位、监理单位、业主方集合现场实际情况，把升压站做预验收。			
4、施工单位抓紧时间落实 40MW 光伏区支架进场。			
5、20MW 光伏区支架、组件安装必须在本周全部完成。			
二、监理单位：			
1、疫情期间，要求施工人员做好个人防护措施，对新进人员行程路线管控，新进人员必须到农场总部进行报备及体检。			
2、对升压站遗留项施工抓紧完善，对有问题项作出整改。			
3、40MW 光伏区灌注桩先抓质量，再赶进度；20MW 光伏区施工垃圾需要清场。			
4、施工单位需做好现场成品材料保护，加派人员值班巡视。			
5、加强宿舍及伙房卫生管理，定时、定期对宿舍、伙房进行消毒。			
三、施工单位：			
1、40MW 光伏区灌注桩要求四月中旬必须完成（保证质量），要求施工队倒排施工计划表。			
2、40MW 光伏区支架安装正在陆续进行安装，支架后期会陆续进场 10MW。			



扫描全能王 创建

3、注意个人卫生，对新进人员行程路线掌控，新进人员必须到农场总部进行报备及体检。

4、升压站卫生及消毒必须落实到位。

后附：会议签到表

主送单位	业主单位名称：雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位：镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称：武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020年03月04日



扫描全能王 创建

