

监 理 例 会

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：JLLH-HYJY-ZHJL-014

会议地点	雷州市北和镇火炬农场三队会议室	会议时间	2020 年 01 月 07 日
会议主持人	严卫忠		
会议主题：关于节假日项目遗留项及安全相关事宜			
本次会议情况：			
一、业主单位：			
1、提出需要光伏区组件安装负责人确认年假过后组件进场的具体时间，方便我方对组件进行提供。会议上已回复可在 02 月 08 日开始大批量发货。			
2、已确认 20MW 全容量并网具体时间为元月 15 日。			
3、40MW 光伏支架需施工单位确认具体的到货时间。（会议上已确认春节前发货 3MW 进行安装）			
4、要求 20MW 光伏区施工负责人放假期间安排人员对成品物料进行巡视，防止组件损坏被盗及被损。			
二、监理单位：			
1、20MW 光伏区负责人确认具体施工人员放假以及进场时间。（已确认施工人员放假时间为元月 15 日离场，进场时间为 02 月 01 日起分批进场，至 02 月 08 日全部进场）			
2、40MW 灌注桩负责人与支架安装负责人进行对接，对支架进行试安装，检查是否存在问题。			
3、20MW 光伏区负责人在春节期间留下值班人员对升压站、光伏区的进场材料以及设备进行安全巡视。			
4、要求施工单位对 20MW 光伏区场地内施工后的木板、纸箱等光伏场区垃圾全部清场。			
5、站内备用电源、及站内网络接入需要业主单位确认具体的安装时间。			
6、综合楼水电安装已完成，要求升压站土建负责人尽快对水电进行试验，确保施工质量。			
7、建设单位、施工单位年后进场需提前联系并告知监理方。			

三、施工单位:

1、20MW 光伏区施工负责人上报上周组件已安装 17MW, 通讯光纤电缆已全部接入, 待后台调试。确认在元月 15 日前能完成 21MW 组件安装 (全部带电)。光伏区围栏确认元月 25 日前完成 10MW, 箱变围栏确认全部安装。已确认施工人员放假时间为元月 15 日离场, 进场时间为 02 月 01 日起分批进场, 至 02 月 08 日全部进场。

2、40MW 光伏区灌注桩施工负责人上报灌注桩成品桩已完成 20MW, 提出需要各单位对已完工的灌注桩进行质量验收。(已确认在会议后组织人员对成品桩的进行检查)

4、施工单位负责人要求升压站土建负责人必须于元月 15 日将升压站内施工全部完成。

5、升压站电气负责人上报施工遗留遗留工作, 目前还剩余电器设备封土、低压电缆头的接线, 柜体基础下电缆刷防火涂料等问题。会议上已确认会在元月 15 日二次送电前完成。

6、20MW 光伏区负责人提出在春节放假前光伏区通讯是否需要调试。(会议上已确认通讯需要调试, 联系箱变厂家以及汇流箱厂家进行配合调试)

后附: 会议签到表

主送单位	业主单位名称: 雷州英利光伏电力开发有限公司 湛江聚能光伏电力有限公司		
抄送单位	总包单位: 镇江大益新能源工程有限公司 施工单位名称: 武汉新阳电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司驻雷州 60MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 01 月 07 日

