

会议纪要

工程名称：科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-001

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 10 月 09 日
会议主持人	苏总		
会议主题： 工地第一次会议关于现场质量、进度、安全文明工作			
本次会议内容： 建设单位： 1、每半个月开一次项目会议。 2、科华二期项目必须要做的更加优秀。 3、根据现场施工进度，施工图与现场实际不符合，图纸滞后。 4、现场施工资料必须要与现场施工进度同步，避免后期补充资料。 5、接入系统工作要提前准备，关于图纸审查相关事宜要问清楚供电公司。 6、6#彩钢瓦屋面北坡需要增加高度。组件容量要明细。 7、监理对总包合同要仔细阅读相关条款。 二、监理单位： 1、现场安全文明工作到位。现场工人劳保用品配置齐全，使用正确，安全标示标牌张挂齐全，上下通道脚手架搭设规范。 2、施工资料要与现场施工同步，不得拖延。 3、现场施工材料进场滞后现象，要求施工单位采取措施加快进度，确保总节点和关键节点工期顺利达成。 4、屋顶施工时禁止吸烟，违者考核。 5、材料设备进场前通知监理，组织进行到货检。工序完成落实施工班组三检制并报监理验收。隐蔽工程及时报验。 三、总包单位： 1、接入系统已经在咨询、办理。			



- 2、工程一切险已经购买。
- 3、施工材料已经开始采购签订合同。

主送单位	溧阳市优科新能源有限公司 羲和电力有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 10 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后审发。

签 发：徐耀生
 日 期：2019.10.10



会议签到表

1. 名称：科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号:

[illegible]

扫描全能王 创建