

会议纪要

工程名称：科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 10 月 29 日
会议主持人	曾新华		
会议主题：现场安全检查存在相关问题			
本次会议内容： 资料： 1、安全责任制度只有电子版，需打印纸质版并报审。 2、施工组织设计只有审批页无内容，需打印并报审。 3、应急预案只有审批页无内容，需打印内容。 4、应急预案演练无演练记录。 5、技术交底无技术负责人签字。 现场： 1、水泥屋顶直流电缆敷设绑扎不得朝阳面。 2、485 通讯电缆弯度不足，需预留长点弯度。 3、设备接地点支架应与现场避雷连接。 4、直爬梯应做护栏。 5、与科华控股业主协商现场直爬梯底部能否增加一节，方便上楼，同时在爬梯底部做围栏。 6、冲洗设备水管建议做保温，以防冬季上冻。 7、不锈钢扎带需优化。 8、现场有烟头，有吸烟情况，油漆放在现场有较大安全隐患。建议搬离现场。			



主送单位	羲和电力有限公司		
抄送单位	溧阳市优科新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 10 月 29 日

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发: 符耀东
日 期: 2019.10.30



