

会议纪要

工程名称: 科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-003

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 10 月 18 日
会议主持人	唐剑		
会议主题: 工地第三次会议关于现场并网准备工作相关事宜			
本次会议内容: 建设单位: 1、项目已经通过供电公司验收,要求施工单位做好并网前相关准备工作,保证项目顺利并网。 2、组件已到场,施工单位抓紧组织工人施工,同时要做好安全防范措施,避免出现意外伤害。 3、现场施工资料必须要与现场施工进度同步,避免后期补充资料。 4、并网后抓紧完成现场收尾工作,尽早竣工验收。 二、监理单位: 1、现场安全文明工作到位。现场工人劳保用品配置齐全,使用正确,安全标示标牌张挂齐全,上下通道脚手架搭设规范。 2、施工资料要与现场施工同步,不得拖延。 3、组件搬运、安装严格按照技术交底、图纸规范实行,禁止有踩踏组件情况发生。 4、在屋顶施工时禁止有抽烟情况发生。 5、组件已经到场,要求施工单位抓紧落实组件检测相关事宜。 三、总包单位: 1、组件会陆续到场,同时会增加施工人员。 2、检测单位已经确定,待组件全部到场后安排现场检测。 3、并网工作已准备完善,待供电公司计量表安装完成后就可以并网发电。			



主送单位	溧阳市优科新能源有限公司 羲和电力有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年11月18日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



签 发: 傅根生
日 期: 2019.11.18



第三次工地例会会议签到表

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目 编号：

[illegible]