

会议纪要

工程名称: 科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-002

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 10 月 23 日
会议主持人	唐剑		
会议主题: 工地第二次会议关于现场质量、进度、安全文明工作			
本次会议内容: 建设单位: 1、每天所发送的日报需在明细,里面的内容要把每日完成的工作量体现出来。 2、现如今由于材料进场缓慢,工期已经滞后,要求总包单位编辑施工倒排计划并报审。 3、现场施工资料必须要与现场施工进度同步,避免后期补充资料。 4、现场安全要加强,总包单位对施工人员的三级安全教育、技术交底要落实到位,消防、应急预案演练要留有记录。 5、现场安全工器具佩戴要完善规范,工程一切险、意外保险底单要留有底单报至项目部。 7、分部分项验收可以逐项组织安排验收。 8、施工白图加盖章也应该提供至现场。 二、监理单位: 1、现场安全文明工作到位。现场工人劳保用品配置齐全,使用正确,安全标示标牌张挂齐全,上下通道脚手架搭设规范。 2、施工资料要与现场施工同步,不得拖延。 3、现场施工材料进场滞后现象,要求施工单位采取措施加快进度,确保总节点和关键节点工期顺利达成。 4、施工现场应该配备灭火器、张贴警示标识,工人三级教育、技术交底及时落实。 5、现如今图纸已经出具,总包单位抓紧组织图纸会审、技术交底。			



扫描全能王 创建

6、施工材料总包单位应该及时安排进场，避免工人出现窝工现象同时避免超过合同工期。

三、总包单位：

- 1、施工材料已经与公司交涉，正在处理。
- 2、工程一切险、意外险已经购买，底单让公司发到项目部留记录。

主送单位	溧阳市优科新能源有限公司 羲和电力有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年10月23日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：  日期： 2019.12.24



