

六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建
设项目

会
议
纪
要

（第一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDXGFFPXM-2-851-3-3-1
签发：罗军

会议地点	扶贫办业主处		会议时间	2019. 10. 08
会议主持人	杨铃铃	会议主题	完善图纸及资料、建立管理程序等事宜	
参加部门/人员： 建设单位—昆明市人民政府扶贫开发办公室：段庭祥、殷光奉 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：杨铃铃、秦福章、苏航 总包（EPC）单位—云南强世电力、云南蓝创电力：陈国富、韩传武 本次会议是本项目的第一次监理会议，会议由监理方代表杨铃铃主持，主要内容如下： 一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位各方人员： 1、进场材料及设备到场提前上报监理方验收合格后方可进入施工现场； 2、施工单位资质及人员资质及时上报若有所欠缺及时完善； 3、尽快完成图纸一次设计，并在上方签好设计说明、设计人员名字及盖章；发送业主技术部及监理进行图纸审核； 4、监理方以施工方上报的上周周报来计划下周工作计划； 5、总包与业主签订的技术协议需交给监理方查看。 5、以上工作需在施工方人员尽快完成； 二、 1、施工方与业主的合同及施工单位的资质证书、营业执照； 2、施工方需及时提供现场管理人员、技术人员资质证书； 3、工程资料版本以合同为准； 4、现场试块的养护及实验室的落实，试块、钢筋的取样及拉拔试验必须由监理方进行见证取样； 5、施工方提前报审施工进度计划、材料及设备的进场计划； 6、设计方抓紧落实设计图纸以便建设方、监理方、施工方图纸会审，图纸一律按国标标准实施；				

- 7. 施工方要做好工人的安全、技术交底工作并做好岗前培训；
- 8. 施工方要及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情况并报监理单位；
- 9. 施工方尽快提交前期报审资料；
- 10. 现场安全问题及时预防；做好防火防雨水准备；现场需配备灭火器、消防铲、强光手电、简单呼吸保护器等；工人需戴好安全帽戴好帽带，反光衣；如高空作业超过2米时需配戴好安全带；
- 11. 明火作业不准在易燃易爆物品旁进行，如需动火做好防护；严禁酒后施工，现场用电一定要有专人管理，同时需设专用配电箱，严禁乱接乱拉；

附会议签到表



主送单位	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫项目建设工程部		
发文单位	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2019.10.08

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

