

会 议 纪 要

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDXGFFPXM-2-851
签发：罗军

会议地点	扶贫办业主处		会议时间	2019.10.23
会议主持人	杨铃铃	会议主题	完善图纸及现场施工安全、质量、进度等相关事宜	
本次会议是本项目第二次监理会议，会议主要内容如下：				
一、施工方本周施工情况：				
1、目前驻基村、法安村、联合村、落水洞村、马家店、三界村、松棵村、凹子村、海嘎村立柱屋面及地面基础已完成；				
2、驻基村、法安村、联合村、落水洞村、马家店、三界村、松棵村、凹子村、海嘎村、团结村、塘子村、海嘎村支架已完成大半；				
3、坝者村委会施工时发现该施工场地土质较松软影响施工现场，我施工方尽快向村委会沟通及协调更换施工场地；				
4、施工方将各施工点安全措施（安全帽，反光背心，安全带）准备齐全，满足施工条件；				
5、上周支架到场约 1.2MW。				
二、监理单位：				
监理巡查现场发现以下问题：				
1、现场支架屋面及地面角度 9 至 14 度之间，与最佳角度差距较大；需施工方将支架合理做出调整；				
2、现场立柱基础施工部分未达到图纸设计尺寸，我方发现后要求现场整改，并通知现场负责人对各工序做好技术交底；				
3、施工单位资质及人员资质及时上报有所欠缺需及时完善；				
4、尽快完成图纸（蓝图）一次设计，发送业主技术部及监理进行图纸审核；				
5、材料进场前相关商家的资质及材料、设备合格证明需提前报监理及业主方验收合格后方可进入施工现场；				
6、施工方对新进施工人员做好安全、技术交底工作并做好岗前培训；				
7、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情况上报至业主及监理方；				

三、业主单位:

- 1、为保证施工进度，材料及组件尽快进场;
- 2、施工方抓紧落实设计图纸(蓝图)以便建设方、监理方、施工方图纸会审，图纸按国家标准实施;
- 3、施工方的倒牌计划报表需提供给各方负责人人手一份。

附会议签到表

主送单位	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫项目建设工程部		
抄送单位	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫项目施工单位项目		
发文单位	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2019.10.23

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

会议签到表

六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

日期: 2019.10.23

[illegible]