

会议纪要

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDYGFFPXM-2-851-3

签发：罗军

会议地点	扶贫办业主处		会议时间	2019.11.06
会议主持人	杨铃铃	会议主题	现场施工安全、质量、进度等相关事宜	

本次会议是本项目第三次监理会议，会议主要内容如下：

一、施工方本周施工情况：

- 1、目前驻基村、法安村、联合村、落水洞村、马家店、三界村、松棵村、凹子村、海嘎村、北大营村、三保村、松树村、甸龙村、易隆村、张所村、鲁嘎村、杨家湾村、柏栎村、五星村、横河村支架安装已完成；
- 2、柏栎村、五星村、横河村、大刘所村正在进行屋面支架基础及地面基础正在施工；
- 3、团结村、三保村正在进行屋面及地面组件安装；
- 4、组件到场约 1MW。
- 5、对各个施工现场安全防护措施及醒目标识已落实到位。

二、监理单位：

监理巡查现场发现以下问题：

1、现场施工组件安装问题

- ①、地面支架间距尺寸不合理导致组件固定不牢固及组件 2 公分伸缩缝无法保证。
- ②、支架方阵整体对角线未测量，方阵成平行四边形影响电站整体质量。
- ③、屋面组件边压块压接不实，无法与支架无缝压接。
- ④、屋面檩条悬空尺寸过长，易导致组件悬空并导致组件损坏。

2、要求施工单位根据现场的实际情况，及时增加人员，确保施工进度；

3、要求施工单位现场必须配备专职的安全员及现场负责人，时刻在现场巡视，可以及时发现安全隐患；

4、新进场施工人员必须进行三级安全教育培训后方可进场施工，特殊工种必须持证上岗

5、施工单位在施工现场周围栏处必须配好相应的标识标牌，吊装时在施工现场附近位置围挡安全警示带并配好安全员；

6、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情况上报至业主及监理方；

三、业主单位：

- 1、在抢进度的时候，一定要确保施工安全及施工质量
- 2、加强现场施工管理力度，增派人力严格按照施工进度计划执行，11月30日必须并网发电；
- 3、施工方的施工进度计划报表需提供给各方负责人人手一份。

主送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目建设工程部		
抄送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目施工单位项目		
发文单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目监理项目部	发文时间	2019.11.06

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

会议签到表

六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

日期: 2019.11.06

[illegible]