

## 会议纪要

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDXCFFPXM-2-851-4  
签发：罗军

会议地点	扶贫办业主处		会议时间	2019.11.20
会议主持人	杨铃玲	会议主题	现场施工安全、质量、进度等相关事宜	

本次会议是本项目第四次监理会议，会议主要内容如下：

### 一、施工方本周施工情况：

- 1、目前板桥村、柏栎村、横河村、拖期村、五星村、北大营村、海嘎村、三保村、松林村、大刘所村、甜荞地村、甸龙村、长冲村、团结村、坝者村、易隆村、塘子村、张所村、鲁嘎村、虎街村、大麦地村、合理村、杨家湾村、驻基村、凹子村、北河村、法安村、联合村、落水洞村、马店村、三界村、松棵村其中 32 个施工点支架安装已完成；
- 2、羊街镇清水沟村、新街村及塘子街道麦场村暂未动工。
- 3、甜荞地村、拖期村、长冲村正在进行屋面支架及地面支架正在施工；
- 4、北大营村、海嘎村、大麦地村正在进行屋面及地面组件安装；
- 5、杨家湾村及三保村屋面组件及地面组件已安装完成。
- 6、组件到场约 0.9MW。
- 7、对各个施工现场安全防护措施及醒目标识已落实到位。

### 二、监理单位：

监理巡查现场发现以下问题：

- 1、各施工现场进度缓慢与倒排工期表施工进度差异较大，施工单位对倒排工期表以下时间进行核对，加快施工进度，增加专业施工人员；
- 2、对现场安装组件及檩条安装尺寸进行计算把控，安全质量施工各施工段需落实到位，避免经济处罚；
- 3、现场垃圾及屋面垃圾尽快进行清理；
- 4、新进场施工人员必须进行三级安全教育培训后方可进场施工，特殊工种必须持证上岗；
- 5、已施工完毕的各个施工点可安排施工人员进行自检，对现场存在的问题认真检查整改，避免后期继续返工整改；

6、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情况上报至业主及监理方。

三、业主单位：

- 1、现场安全文明施工垃圾需尽快清理，优先清理生活垃圾，后续清理施工垃圾。
- 2、对现场的安全质量施工管控到位，各分包自检并落实到位后及时跟踪，后续的安全文明管理，监理及时监督及督促施工现场的安全质量施工；
- 3、施工方的施工进度计划报表需提供给各方负责人手一份。

主送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目建设工程部		
抄送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目施工单位项目		
发文单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站 建设项目监理项目部	发文时间	2019.11.20

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

### 会议签到表

六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

日期:2019.11.20