

会议纪要

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDYGFFPXM-2-851-5
签发：[Signature]

会议地点	扶贫办业主处		会议时间	2019.12.13
会议主持人	卢津宇	会议主题	现场施工安全、质量、进度等相关事宜	

本次会议是本项目第四次监理会议，会议主要内容如下：

一、施工方本周施工情况：

1、目前板桥村、柏栎村、横河村、拖期村、五星村、北大营村、海嘎村、三保村、松林村、大刘所村、甜莽地村、甸龙村、长冲村、团结村、坝者村、易隆村、塘子村、张所村、鲁嘎村、虎街村、大麦地村、合理村、杨家湾村、驻基村、凹子村、北河村、法安村、联合村、落水洞村、马店村、三界村、松棵村其中 35 个施工点支架，光伏板，安装已完成；

- 1、长冲村、因阻工未施工；
- 2、对各个施工现场安全防护措施及醒目标识已落实到位。
- 3、做好并网准备。

二、监理单位：

监理巡查现场发现以下问题：

- 1、长冲村没有进展，请尽快落实。
- 2、并网柜没有及时送到各村落并网点
- 3、逆变器，并网柜支架焊接不到位。
- 4、M4 接头未配备专业扳手。
- 5、各线路没有绑扎，线路混乱。
- 6、热缩套，没有均匀受热，有损坏。

三、业主单位：

- 1、现场施工需做好安全防护，安装电气设备需专业电工进行安装。
- 2、对监理发现的问题，施工单位及时回复并整改。
- 3、对所需并网设备材料尽快落实至现场。

4、施工进度滞后，要求施工单位与施工进度计划进行对比，采取补救措施，加快施工进行。

5、施工资料尽快报审，正式版图纸尽快落实。

主送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目施工项目部		
抄送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目业主项目部		
发文单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目监理部	发文时间	2019.12.13

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
段应祥	业主方	副主任	13987175488
杨晓华	正衡监理	总代	13561152112
卢建宇	正衡监理	监理员	15196797353
秦福平	正衡监理	专监	13961195462