

会 议 纪 要

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDNGFFPX-2-851-6
签发：[Signature]

会议地点	扶贫办业主处	会议时间	2019.12.24
会议主持人	卢津宇	会议主题	现场施工安全、质量、进度等相关事宜

本次会议是本项目第四次监理会议，会议主要内容如下：

一、施工方本周施工情况：

1、目前板桥村、柏栎村、横河村、拖期村、五星村、北大营村、海嘎村、三保村、松林村、大刘所村、甜莽地村、甸龙村、长冲村、团结村、坝者村、易隆村、塘子村、张所村、鲁嘎村、虎街村、大麦地村、合理村、杨家湾村、驻基村、凹子村、北河村、法安村、联合村、落水洞村、马店村、三界村、松棵村其中 34 个施工已经并网完成；

1、长冲村，因阻工，还未并网，正在抓紧施工。

2、对各个施工现场安全防护措施及醒目标识已落实到位。

3、长冲村做好并网准备。

4、施工单位上报并网情况，便于统计。

二、监理单位：

监理巡查现场发现问题：

1、部分并网点，逆变器，并网柜，安装过低，存在安全隐患。

2、并网点没有进行安全隔离措施，无关人员可以随意进入。

3、防雷接地，防火封堵没做。

4、绑扎带不符合要求。

5、部分桥架未安装。

三、业主单位：

1、现场安全文明施工垃圾需尽快清理，优先清理生活垃圾，后续清理施工垃圾。

2、对现场的安全质量施工管控到位，各分包自检并落实到位后及时跟踪，后续的安全文明管理，监理及时监督及督促施工现场的安全质量施工；

主送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目业主项目部		
抄送单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目施工项目部		
发文单位	六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目监理项目部	发文时间	2019.12.24

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
段彦祥	扶直办	副主任	13987675488
杨海强	正街监理	总包	1356112112
陈宇	正街监理	监理员	15196797353
秦毅	正街监理	专监	13961195462