

会议纪要

编号: 002

签发:

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2019.11.13
会议主持人	刘士发		
会议主题: 工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、3#屋面光伏支架已安装完成,但存在夹具螺丝未紧,光伏支架阵列尺寸偏差等问题,要求施工单位整改完成后报验,验收合格后方可安装光伏组件; 2、4#5#并网柜基础土方开挖已完成,其中4#并网柜基础开挖深度未满足图纸设计要求,现要求施工单位整改; 3、5#屋面目前正在安装光伏支架,由于屋面采光带较为特殊,施工人员无法绕行,现要求施工单位增加简易通道,并严格要求,禁止踩踏采光带等现象发生,保证施工人员的人身安全; 4、顶管工作已进行中,目前正在开挖作业坑,开挖前将范围内的绿化植被移植到相应的位置,以免对厂区绿化造成破坏,顶管前做好技术交底,核实地下管网及电缆位置及深度,务必保证施工人员安全,并对厂区内地下管网及电缆做好保护工作; 5、动火及登高等危险性较大的作业时,应先向监理部进行报备,我方核验签字后方可进行作业; 总包单位: 1、屋面上的问题近期处理完毕,并向监理方申请验收; 2、4#并网柜基础正在整改; 3、5#屋面采光带上已放置托盘,供施工人员行走,已向施工人员交底,严禁踩踏采光带; 建设单位: 1、进入施工现场安全帽、反光背心必须穿戴,严禁酒后作业; 2、上下班开车注意安全; 3、加快施工进度,12月底前完成工作;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰智能电气项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰智能电气项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰智能电气项目部	发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

第二次工程例会会议签到表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期: 2018年11月 10日

[illegible]