

会议纪要

编号: 003

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2019.11.29
会议主持人	刘士发		
会议主题: 工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、4#5#井网柜基础垫层已经浇筑完成,但浇筑时振捣不及时,目前已整改完成,浇筑圈梁时必须严格按照《混凝土结构工程施工规范》进行作业; 2、屋面电缆桥架已安装完成,目前正在进行导轨支撑与桥架之前的链接工作,但导轨存在歪斜现象,要求你方固定时将导轨固定到位,禁止出现导轨与桥架之间缝隙过大现象; 3、5#屋面光伏支架及夹具有螺丝未紧,螺丝漏装等现象,要求你方立即整改; 4、光伏组件安装时,施工人员严格用手按压组件表面,严禁出现易对组件造成伤害,隐裂等现象的危险动作; 5、动火及登高等危险性较大的作业时,应先向监理部进行报备,我方核验签字后方可进行作业; 总包单位: 1、屋面上的问题近期处理完毕,并向监理方申请验收; 2、每天进行技术安全交底,对组件安装要求极其重视,保证施工质量; 建设单位: 1、进入施工现场安全帽、反光背心必须穿戴,严禁酒后作业; 2、上下班开车注意安全; 3、加快施工进度,12月10日并网发电;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰智能电气项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰智能电气项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰智能电气项目部	发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

