

# 会议纪要



工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

签发:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陕西正泰光伏项目部             | 会议时间 | 2019.12.20 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 刘士发                   |      |            |
| <p>会议主题:</p> <p>工程施工过程中质量及安全问题</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |            |
| <p>上次会议问题落实情况:</p> <p>已全部落实完成</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |            |
| <p>本次会议内容:</p> <p>监理单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、由于已进入冬季,屋面彩钢瓦有霜冻结冰现象,早上屋面施工行走易滑,要求施工方作业前做好安全交底,保证施工人员安全,必要时停止屋面作业;</li> <li>2、汇流箱及逆变器个别电缆接头热缩套有烤焦、破皮等现象,要求施工方进行整改、更换;</li> <li>3、焊接接地扁铁时,现场应配备消防器材,未配备时,严禁动火作业;</li> <li>4、屋面烟头、组件下方纸片垃圾较多,要求施工方及时清理,并且已经再三强调屋面禁止抽烟,清理完成后屋面发现烟头将进行经济处罚</li> <li>5、已临近年底,各方做好施工安全工作,近期将并网,在保证施工人员人身安全及施工质量的前提下,加快施工进度;</li> <li>6、施工资料加快速度,紧跟施工进度,资料延期将不予以审核;</li> </ol> <p>总包单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量问题及时整改,并报监理进行复验;</li> <li>2、保证每道工序完成后及时报验,验收合格后方会进行下一道工序;</li> <li>3、施工过程中,严格把控质量安全问题,保质保量完成工作;</li> <li>4、近期将未报审应该报审的资料提交;</li> </ol> <p>建设单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、进入施工现场安全帽、反光背心必须穿戴,严禁酒后作业;</li> <li>2、上下班开车注意安全;</li> <li>3、工期紧,任务重,有任何问题及时汇报,及时解决,监理提出的质量问题,及时整改,整改后进行复验,复验合格后进行下一道工序,务必保证工程质量;</li> <li>4、由于供电公司提出要求,需要安装高压互感器,并网日期延后</li> </ol> |                       |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰智能电气项目部 |      |            |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中易建设有限公司陕西正泰智能电气项目部   |      |            |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 常州正衡电力工程监理陕西正泰智能电气项目部 | 发文时间 | 2019.12.20 |

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

### 第五次工程例会会议签到表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期: 2017年12月20日

[illegible]