

会议纪要



工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2020.05.01
会议主持人		刘士发	
会议主题：			
工程质量问题及剩余工作处理			
上次会议问题落实情况：			
已全部落实完成			
本次会议内容：			
监理单位：			
1、由于目前疫情情况逐渐好转，但我们项目部及施工人员仍要保持警惕，做好个人的卫生防疫工作； 2、施工资料紧随工程进度进行报审，以免造成遗漏； 3、目前工程已基本结束，工作量较少，目前对现场进行检查，发现问题颇多，如：MC4 插头组串线等散落在屋面，未全部捆扎完成；接地扁铁搭接面不足，检修通道连接处为捆扎，桥架表面腐蚀；边压、中压未安装到位；桥架内电缆拐角处未做防护；热缩套烘烤过度等质量通病问题，施工单位应及时整改并自检； 4、目前施工人员较少，但仍要做好安全防护工作，切勿粗心大意，放松警惕； 5、天气已比较炎热，现场做好防暑降温工作；			
总包单位：			
1、我方已开始扫尾工作，个别工序因缺少材料尚未全部完成； 2、检查出的质量问题已开始整改，完成后报监理复验； 3、资料已开始整理检查，缺少的部分及时上报； 4、现场必备饮用水，调整工作时间，避开高温时段；			
建设单位：			
1、各单位做好安全防疫工作，监理单位要严格监督防疫方案的执行情况； 2、5#屋面清洗系统取水点已与厂区协商完成，取水点设在 5#厂房西北角； 3、各单位把资料整理归档，施工单位未签字的资料，尽快找监理签字，监理资料查缺补漏； 4、目前工程已基本完成，施工时发现安全隐患，及时解决，遇到不能解决需与厂区协商的问题及时上报解决；			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰智能电气项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰智能电气项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰智能电气项目部	发文时间	2020.05.01

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

第七次工程例会会议签到表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期:2020年5月1日

