

会议纪要

编号: 008

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2020.04.30
会议主持人	刘士发		
会议主题: 工程质量问题及剩余工作处理			
上次会议问题落实情况: 已全部落实完成			
本次会议内容: 监理单位: 1、由于目前疫情情况逐渐好转,但我们项目部及施工人员仍要保持警惕,做好个人的卫生防疫工作; 2、施工资料紧随工程进度进行报审,以免造成遗漏; 3、目前工程已基本结束,工作量较少,目前对现场进行检查,发现问题颇多,如:MC4 插头组串线等散落在屋面,未全部捆扎完成;接地扁铁搭接面不足,检修通道连接处为捆扎,桥架表面腐蚀;边压、中压未安装到位;桥架内电缆拐角处未做防护;热缩套烘烤过度等质量通病问题,施工单位应及时整改并自检; 4、目前施工人员较少,但仍要做好安全防护工作,切勿粗心大意,放松警惕; 5、天气已比较炎热,现场做好防暑降温工作; 6、施工单位在劳动节假期前应做好安全检查工作; 总包单位: 1、我方已开始扫尾工作,个别工序因缺少材料尚未全部完成; 2、检查出的质量问题已开始整改,完成后报监理复验; 3、资料已开始整理检查,缺少的部分及时上报; 4、现场必备饮用水,调整工作时间,避开高温时段; 建设单位: 1、各单位做好安全防疫工作,监理单位要严格监督防疫方案的执行情况; 2、5#屋面清洗系统取水点已与厂区协商完成,取水点设在 5#厂房西北角; 3、各单位把资料整理归档,施工单位未签字的资料,尽快找监理签字,监理资料查缺补漏; 4、目前工程已基本完成,施工时发现安全隐患,及时解决,遇到不能解决需与厂区协商的问题及时上报解决;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰智能电气项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰智能电气项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰智能电气项目部	发文时间	2020.04.30

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

