

会议纪要

编号: 009

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	陕西正泰光伏项目部	会议时间	2020.05.10
会议主持人	刘士发		
会议主题: 工程质量问题及剩余工作处理			
上次会议问题落实情况: 已全部落实完成			
本次会议内容: 监理单位: 1、目前本项目已全额并网, 近期将进行预验收, 施工单位应严格执行“三检制度”, 发现质量问题必须整改, 安全隐患立即消除; 2、施工资料检查出的遗漏项, 尽快上报, 延期后果自负; 3、现场施工人员近期安全意识懈怠, 屋面施工时安全防护工具均无, 要求施工单位立即整改, 并每日做好安全交底记录; 4、屋面设备均已带电, 安全标示应粘贴完毕, 并对每位进场施工人员交底, 防止触电事故发生; 总包单位: 1、目前工程已基本完工, 尚有个别工序收尾; 2、遗漏的资料已开始编制, 编制完成后将上报审批; 3、项目部每日对班组进行安全交底, 并做好相关记录; 4、近期施工人员将陆续离场, 现场留 1 人进行对接及现场整改工作; 建设单位: 1、各单位做好本职工作, 包括现场及资料, 应抓紧时间完结; 2、资料完结后, 扫描件发给我, 提交竣工申请验收; 3、监理单位做好预验收工作, 现场发现的问题及时要求施工单位整改并复检; 4、通讯调试人员近期到场, 施工单位配合调试;			
主送单位	咸阳正泰光伏发电公司陕西正泰智能电气项目部		
抄送单位	中易建设有限公司陕西正泰智能电气项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理陕西正泰智能电气项目部	发文时间	2020.05.10

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

