

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-HFLB-HY-004

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2019.11.08
会议主持人	王国富		

会议主题：第四次监理例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：本次安全生产例会由常州正衡电力工程监理有限公司联宝（合肥）项目部负责人王国富主持，具体内容如下：

上周完成工作量：

钢结构加固单位：1#库加固施工情况拉条完成26%；斜支撑完成25%；斜支撑连接板完成25%；
檩条共计230根，本日完成0根，累计完成0根，完成0%。

2#库加固施工情况拉条完成32%；斜支撑完成0%；斜支撑连接板完成0%；檩条完成0%。

3#库加固施工情况拉条完成27%；斜支撑完成0%；斜支撑连接板完成0%；檩条完成0%。

4#库加固施工情况

拉条完成65%；斜支撑完成75%；斜支撑连接板完成79%；檩条完成0%。

5#库加固施工情况拉条完成61%；斜支撑连接板完成56%；斜支撑完成52%；檩条完成1%。

6#库加固施工情况

拉条完成51%；斜支撑完成58%；斜支撑完成62%；檩条完成35%。。

屋面光伏施工单位：

配电房基础施工，屋面围栏加工。6号屋顶临时斜爬梯安装完成。

下周工作安排：

钢构件油漆喷涂、新增拉条安装、斜支撑安装、檩条安装

屋顶斜爬梯备料，屋面围栏备料。临时爬梯搭建

监理方：现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：

安全问题：注意安全生产问题和防火问题，升降车驾驶员特别注意，慢行慢进，防止撞坏货物。施工人员安全意识需要加强，安全帽、安全带等劳保物品需要穿戴。焊接斜支撑时特别注意防火布是否布置到位，杂物是否清理。施工前移货在施工后要移回原位，注意文明施工。

工作问题：前次会议提及，前期资料需和工程同步。对此施工方应予以足够的重视，尽快提交相关资料。

钢结构加固施工单位：对于监理方提出整改意见会后将彻底落实。仓库11月份出货量，



扫描全能王 创建

造成施工难度加大，机械人员无配合，无空间。各场、物流公司多方造成协调困难，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。

屋面光伏施工单位：对于监理方提出整改意见等问题会后将彻底落实，施工方面将尽快加快施工所需材料进场，以及施工人员进场。先做好配电室设施和6#库屋面围栏。

业主：注意在把握进度、保证安全施工的前提下缩减施工人员，避免造成窝工。

防火问题应引起重视，应对仓库货物做好围护。防止现场发生火灾。焊接过程中质量问题仍是重中之重，需要做到结构安全，焊接牢固。注意施工现场卫生问题，做到文明施工。

屋面光伏施工材料将要进场，注意做好材料检查，检查合格后方可用于施工。

资料问题需要重视，做好资料和报验表，尽快报验。

注意用电安全，防止触电事故的发生。对于用电线路经常检查，防止绝缘老化。现场应按照“一机一闸一漏报”的规范措施。注意火灾防范，仓库属于火灾易发区。施工人员施工作业时要严格按照规范要求施工。

最后项目部各方要各司其职，齐心协力做好各项安全生产工作。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.09

注：会议纪要由监理项目部记录，一式四份。业主及施工方留存。

签发:

日期:



扫描全能王 创建

联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 11.8

[illegible]