

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZJLJ-HPLB-HY-005

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2019.11.15
会议主持人	王国富		

会议主题：第五次监理例会

上次会议问题落实情况：上次会议所述问题得到较好的落实

本次会议内容：本次安全生产例会由常州正衡电力工程监理有限公司联宝（合肥）项目部负责人王国富主持，具体内容如下：

上周完成工作量：

钢结构加固单位：1#库加固施工情况

拉条完成26%；斜支撑完成25%；斜支撑连接板完成25%；檩条完成0%。

2#库加固施工情况拉条完成32%；斜支撑完成48%；斜支撑连接板完成48%；檩条完成0%。

3#库加固施工情况拉条完成41%；斜支撑完成11%；斜支撑连接板完成11%；檩条完成0%。

4#库加固施工情况拉条完成65%；斜支撑完成100%；斜支撑连接板完成100%；檩条完成0%。

5#库加固施工情况拉条完成61%；斜支撑连接板完成62%；斜支撑完成59%；檩条完成1%。

6#库加固施工情况

拉条完成57%；斜支撑完成58%；斜支撑连接板完成62%；檩条完成44%。

屋面光伏施工单位：

配电房基础施工；屋面围栏安装；6#库屋面光伏组件导轨安装；6#屋面汇流箱支架安装。

组件到货卸车，变压器到货卸车

下周工作安排：

钢构件油漆喷涂、新增拉条安装、斜支撑安装、檩条安装

6#库屋面组件安装、配电室变压器安装、6#屋面桥架安装

监理方：现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：

安全问题：接联宝厂房通知，“若发现我方施工人员施工过程中未佩戴安全帽、升降车上无灭火器、现场无安全员、安全员没有佩戴红袖标、安全员旁无灭火器，一次罚款两千。”所以需严格注意安全问题和防火问题，升降车驾驶员特别注意，慢行慢进，防止撞坏货物。施工人员安全意识需要加强，安全帽、安全带等劳保物品需要穿戴。焊接斜支撑时特别注意防火布是否布置到位，杂物是否清理。施工前移货在施工后要移回原位，注意绿色文明施工。

工作问题：在巡视过程中发现，屋面光伏施工6#屋面导轨安装存在部分不符合要求，希望施工方除整改以外引起重视，杜绝此类情况再次发生。前次会议提及，前期资料需和工



扫描全能王 创建

程同步。对此施工方应予以足够的重视，尽快提交相关资料。

钢结构加固施工单位：对于监理方提出整改意见会后将彻底落实。6#库海晨区域货物难移，造成施工困难。2#体育场区域存在地板，升降车难以进入。造成施工困难。所有仓库11月份出货量大，造成施工难度加大，机械人员无配合，无空间。各场、物流公司多方造成协调困难，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。

屋面光伏施工单位：对于监理方提出整改意见等问题会后将彻底落实，施工方面将尽快加快施工所需材料进场，以及施工人员进场。做好配电室设施敷设和6#库屋面围栏、桥架、导轨、组件等设备的安装工作。

业主：注意在把握进度，把握并网节点，完成并网。

注意做好材料到货检、材料开箱检查记录，对于即将进行的组件吊装问题应注意房屋承重问题，防止变形。屋面施工之前应检查屋面隐患，拍照记录。施工现场应做到文明施工，垃圾要随时清理。

注意用电安全，防止触电事故的发生。对于用电线路经常检查，防止绝缘老化。现场应按照“一机一闸一漏报”的规范措施。注意火灾防范，仓库属于火灾易发区。施工人员施工作业时要严格按照规范要求施工。

最后项目部各方要各司其职，齐心协力做好各项安全生产工作。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.16

注：会议纪要由监理项目部记录，一式四份。业主及施工方留存。



扫描全能王 创建

联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2014. 11. 15

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
王进、	正泰		13866504353
孙同宾	常州工行		13861100087
何柏林	常州正衡		13471778897
郑云	特来电建设		15045188811
程建平	智云能源		18879308293



扫描全能王 创建