

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HFLB-HY-013

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.03.20
会议主持人	王国富		

会议主题：第十三次监理例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

本次安全生产例会由常州正衡电力工程监理有限公司联宝（合肥）项目部负责人王国富主持，具体内容如下：

上周完成工作量：

钢结构加固单位：2#库加固施工情况

拉条共计2176根，累计完成1114根；完成51%；

斜支撑共计56根，累计完成56根，完成100%；

斜支撑连接板共计112块，累计完成112块，完成100%；

檩条共计230根，累计完成79根，完成34%。

屋面光伏施工单位：停工

监理方：现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：

安全问题：升降机充电场所有大量流水，要求定期查看。防止充电线掉落水坑，造成漏电或者工人触电。

我方检查过程中发现有部分施工人员施工过程中未系好安全带，未佩戴安全帽。要求你方完成整改。

为达到防水要求，雨布覆盖一定要全面到位，未覆盖雨布的货架严禁施工。雨布覆盖不全面施工的应立即停工。由于白天施工影响联宝厂方的生产，施工改为夜间施工。施工现场必须有管理人员现场看管，深夜施工工人易产生疲劳，对于精神状态不好的工人应立即替换或要求停止施工。

钢结构加固施工单位：对于监理方提出整改意见会后将彻底落实。仓库3月份出货量，造成施工难度加大，机械人员无配合，无空间。各场、物流公司多方造成协调困难，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。

业主：雨布覆盖一定要全面到位，未覆盖雨布的货架严禁施工。雨布覆盖不全面施工的应立即停工。

在非固定场所进行电焊作业时，要求设有监护人员和防火措施后，方可作业。

注意用电安全，防止触电事故的发生。对于用电线路经常检查，防止绝缘老化。现场应按照“一机一闸一漏报”的规范措施。注意火灾防范，仓库属于火灾易发区。施工人员



扫描全能王 创建

施工作业时要严格按照规范要求施工。

最后项目部各方要各司其职，齐心协力做好各项安全生产工作。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.03.21

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发：

王国富

日期：

2020.03.21



扫描全能王 创建

