

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HFLB-HY-014

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.03.27
会议主持人	王国富		

会议主题：第十四次监理例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

本次安全生产例会由常州正衡电力工程监理有限公司联宝（合肥）项目部负责人王国富主持，具体内容如下：

上周完成工作量：

钢结构加固单位：1#库加固施工情况

拉条共计2122根，累计完成550根，完成26%；

斜支撑共计56根，累计完成45根，完成80%；

斜支撑连接板共计112块，累计完成90块，完成80%；

檩条共计230根，累计完成0根，完成0%。

2#库加固施工情况

拉条共计2176根，累计完成1144根；完成53%；

斜支撑共计56根，累计完成56根，完成100%；

斜支撑连接板共计112块，累计完成112块，完成100%；

檩条共计230根，累计完成95根，完成41%。

屋面光伏施工单位：停工

监理方：现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：

安全问题：用电安全需格外注意，造成漏电或者工人触电。检查过程中发现在施工过程中，有升降机或仓库叉车路过易造成临时电线内部铜芯断裂，要求施工项目部进行整改。

为达到防水要求，雨布覆盖一定要全面到位，未覆盖雨布的货架严禁施工。雨布覆盖不全面施工的应立即停工。由于白天施工影响联宝厂方的生产，施工改为夜间施工。施工现场必须有管理人员现场看管，深夜施工工人易产生疲劳，对于精神状态不好的工人应立即替换或要求停止施工。

钢结构加固施工单位：对于监理方提出整改意见会后将彻底落实。夜间施工难度加大，工人施工易疲劳。造成施工难度加大，机械人员无配合，无空间。各场、物流公司多方造成协调困难，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。



扫描全能王 创建

屋面光伏施工单位：停工

业主：对于监理方提出的问题，施工方应引起重视，会后完成整改并报项目部检查。夜间施工。施工现场必须有管理人员现场看管，深夜施工工人易产生疲劳，对于精神状态不好的工人应立即替换或要求停止施工。施工人员在操作时，必须穿戴好各种劳保用品，如工作服、工作帽、手套、脚盖等。操作应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。高处作业必须戴好标准防火安全带，并系在可靠的构架上。

施工人员在施工过程中，应谨防触电，注意不被弧光和金属飞溅伤害，预防爆炸及其它伤害事故发生。

操作前应检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机各种接线点等，确认安全合格方可作业。电焊作业，必须由专业电工进行接线作业，严禁私拉乱接。

在金属结构上及其他狭小工作场所焊接时，触电的危险性最大，必须采取专门的防护措施。如采用垫橡皮垫，戴皮手套，穿绝缘鞋等，以保障焊工身体与焊件间绝缘。禁止使用简易无绝缘外壳的电焊钳。

注意用电安全，防止触电事故的发生。对于用电线路经常检查，防止绝缘老化。现场应按照“一机一闸一漏报”的规范措施。注意火灾防范，仓库属于火灾易发区。施工人员施工作业时要严格按照规范要求施工。

最后项目部各方要各司其职，齐心协力做好各项安全生产工作。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.03.27

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发：

王周富

日期：

2020.03.27



扫描全能王 创建

