

会 议 纪 要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HFLB-HY-020

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.05.04
会议主持人	何柏林		
会议主题：第十九次监理例会			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： 本次监理例会由常州正衡电力工程监理有限公司联宝（合肥）项目部监理人员何柏林主持，具体内容如下： 上周完成工作量： 钢结构加固单位： 一、1#库加固施工情况 拉条共计2122根，累计完成626根，完成30%； 斜支撑共计56根，累计完成50根，完成89%； 斜支撑连接板共计112块、累计完成102块，完成89%； 檩条共计230根，累计完成57根，完成25%。 二、2#库加固施工情况 拉条共计2176根，累计完成1410根；完成65%； 斜支撑共计56根，累计完成56根，完成100%； 斜支撑连接板共计112块、累计完成112块，完成100%； 檩条共计230根，累计完成230根，完成100%。 三、3#库加固施工情况 拉条共计1440根，累计完成590根，完成41%； 斜支撑共计66根，累计完成10根，完成15%； 斜支撑连接板共计132块、累计完成20块，完成15%； 四、4#库加固施工情况 拉条共计2122根，累计完成1606根。完成75%； 斜支撑共计56根，累计完成56根，完成100%； 斜支撑连接板共计112块、累计完成112块，完成100%；			

檩条共计230根，累计完成173根，完成75%。

五、5#库加固施工情况

拉条共计1680根，累计完成1375根，完成82%；

斜支撑连接板共计104块，累计完成90块，完成87%；

斜支撑共计52根，累计完成46根，完成88%；

檩条共计230根，累计完成180根，完成78%。

六、6#库加固施工情况

拉条共计1860根，累计完成1412根，完成76%；

斜支撑共计73根，累计完成55根，完成75%；

斜支撑连接板共计146块，累计完成111块，完成76%；

檩条共计170根，累计完成86根，完成50%。

屋面光伏施工单位：停工

监理方：4#库加固已完成88%，6#库新宁仓库已基本完成。光伏安装施工单位准备下周入场，进入施工状态，并提前做好安全生产工作。

施工过程中仍需做好安全防护工作，安全生产不能麻痹大意，不能有丝毫的松懈，在巡查过程中发现1#库施工过程中，有部分施工人员未佩戴安全帽，系安全带，要求施工单位立即整改。

施工人员在操作时，必须穿戴好各种劳保用品，如工作服、工作帽、手套、脚盖等。操作应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。高处作业必须戴好标准防火安全带，并系在可靠的构架上。

钢结构加固施工单位：对于监理方提出整改意见会后将彻底落实。由于焊接多靠近墙壁，承载柱，无空间放置接火盆。仓库一直有工作人员，货物出入量较大，造成施工难度加大，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。

业主：钢结构加固在保证进度的同时，仍然不能落下安全，安全是生产过程中排在第一位的，特别需格外注意防火防水问题。光伏施工单位需尽快敲定入场时间后汇报业主项目部。

在非固定场所进行电焊作业时，要求设有监护人员和防火措施后，方可作业。当焊接或切割工作结束后，要仔细检查焊接场地周围，确认没有起火危险后，方可离开现场。

在金属结构上及其他狭小工作场所焊接时，触电的危险性最大，必须采取专门的防护

措施。如采用垫橡皮垫，戴皮手套，穿绝缘鞋等，以保障焊工身体与焊件间绝缘。禁止使用简易无绝缘外壳的电焊钳。

最后项目部各方要各司其职，齐心协力做好各项安全生产工作。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.05.04

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签 发：

日 期：

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期:

[illegible]