

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HFLB-HY-022

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.05.16
会议主持人	房立华		
会议主题：进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：已落实			
会议内容			
本次例会为第二十次监理例会，具体内容如下： 上周完成工作量： 一、2#库加固施工情况 拉条共计2176根，累计完成2160根；完成99%； 二、4#库加固施工情况 拉条共计2122根，累计完成1844根。完成87%； 檩条共计230根，累计完成202根，完成88%； 三、2#库屋面支架完成安装并进行自检消缺处理； 4#库层面完成部分支架安装。 监理单位： 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报： 安全问题：施工现场人员安全帽、安全带等劳保物品需要穿戴。施工完成后要做到工完场清，确保安全文明施工。室外施工人员要避免高温作业，以免发生人员中暑事件。注意绿色文明施工。在焊接和切割工作场所，必须有防火设备，如消防栓、灭火器、砂箱以及装满水的水桶等。 工作问题：钢结构加固时要保证质量，螺栓要紧固到位，系杆、拉杆加固安装严格按照钢结构施工规范要求执行，严格按操作规程施工。 由于白天施工影响联宝厂方的生产，部分施工改为夜间施工。施工现场必须有管理人员现场看管，深夜施工工人易产生疲劳，对于精神状态不好的工人应立即替换或要求停止施工。 屋面光伏施工单位人员施工作业时要严格按照规范要求施工，支架安装距离要严格按照图纸施工，螺栓要用电动扳手紧固到位。支架安装完成后要按照图纸进行自检发现问题			



扫描全能王 创建

时要及时改正进行消缺处理，对已安装的光伏支架要拉线调直。

钢结构加固施工单位：

2#库钢结构加固已全部完成，4#库D区檩条在2天内结束。施工现场会有质量及安全管理人员监管，避免出现质量安全问题。施工时货物会用雨布覆盖。仓库出货量大，造成施工难度加大，机械人员无配合，无空间。深夜施工工人易产生疲劳，易拖慢施工进度。各场、物流公司多方造成协调困难，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。下周计划施工1#库C区。

屋面光伏施工单位：

本周工作2#库屋面支架安装结束，对已完工作内容认真严格进行消缺处理。下周计划4#、5#屋面支架进行安装，5#库支架安装结束，2#库屋面组件安装。施工中各管理人员到位，严格按施工规范及设计要求进行施工，并认真执行安全操作规程，避免高温作业。

建设单位：

安全文明施工：屋面上禁止吸烟；垃圾及时清理，工完场清；屋面上严禁小便；现场施工人员要配戴安全帽穿工作服，发现违规一次罚款50元；要防暑降温，高温时要调整工作时间，现场要配备急救箱，防暑物资；现场配备灭火器，要保证灭火器使用期限符合要求；材料、要堆放整齐，要保证施工现场干净整洁。

质量要求：支架连接板要先固定好一端后再连接组件；支架安装要拉线来保证在同一直线上，不能里出外进；夹具螺栓要固定到位；支架及组件安装尺寸间距与图纸一致。

进度要求：周日光伏2#屋面支架验收，下周进行组件安装；屋面施工顺序2#→4#→5#→1#；光伏电气施工人员尽快入场。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020-05-17

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。



扫描全能王 创建

1950年10月16日

日期: 2020.11.16

[illegible]

扫描全能王 创建