

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HFLB-HY-023

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.05.24
会议主持人	房立华		
会议主题：进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：已落实			
会 议 内 容			
本次例会为第二十一一次监理例会，具体内容如下：			
上周完成工作量：			
一、1#库加固施工情况			
拉条共计2122根，累计完成756根，完成36%；檩条共计230根，累计完成70根，完成30%。			
二、4#库加固施工情况			
拉条共计2122根，累计完成2122根，完成100%；檩条共计230根，累计完成230根，完成100%。			
三、2#库屋面支架完成安装并进行自检消缺处理。			
监理单位：			
现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：			
安全问题：施工现场人员安全帽、安全带等劳保物品需要穿戴。施工完成后要做到工完场清，确保安全文明施工。室外施工人员要避免高温作业，以免发生人员中暑事件。注意绿色文明施工。			
工作问题：加强与联宝单位进行协调，为钢结构加固提供施工作业面，避免出现窝工、暂停施工现象。			
屋面光伏施工单位在施工时一定要按图施工，避免支架安装与图纸不符现象发生。施工时要认真做好自检工作，避免出现失误造成大量整改现象再次发生。2#屋面支架在整改自检合格后，经监理验收合格后方可进入下道工序施工。			
钢结构加固施工单位：			
由于近期联宝生产特别繁忙，经现场对接确实不具备加固施工面，负结构加固已于21日起停止施工。希望领导进一步帮助加强协调力度，争取早日施工。下周计划施工1#库C区。			
屋面光伏施工单位：			
2#库屋面支架安装结束，对导轨间距与图纸不符位置进行调整重新组装。在以后施工			



扫描全能王 创建

中会严格把关, 按图施工保证施工质量。下周计划2#库屋面组件安装。施工中各管理人员并认真执行安全操作规程, 错时施工避免高温作业。

建设单位:

安全文明施工: 现场施工人员要配戴安全帽穿工作服, 要防暑降温, 高温时要调整工作时间, 现场要配备急救箱防暑物资; 材料、要堆放整齐, 要保证施工现场干净整洁。

质量要求: 支架连接板要按图纸要求放连接螺栓, 数量不能私自减少, 严禁偷工减料。支架及组件安装尺寸间距与图纸一致。

进度要求: 周一与联宝项目负责人继续协调钢结构加固工作面问题。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.05.24

注: 会议纪要由监理项目部记录, 一式三份。业主及施工方留存。

签发

日期



扫描全能王 创建

