

会议纪要

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HFLB-HY-024

会议地点	联宝(合肥)项目部	会议时间	2020.05.30
会议主持人	房立华		
会议主题:	进度、安全、质量		
上次会议问题落实情况: 已落实			
会 议 内 容			
本次例会为第二十二次监理例会, 具体内容如下: 上周完成工作量: 2#库屋面支架完成安装并进行自检消缺处理, 经验收合格进入下道工序组件安装。 监理单位: 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报: 施工现场人员配戴安全帽、身穿马进入施工现场。施工完成后要做到工完场清, 及时清理屋面及地面上的垃圾, 确保安全文明施工。屋面施工要避开中午高温时间, 利用早晚作业, 以免发生人员中暑事件。注意绿色文明施工。 工作问题: 继续加强与联宝单位进行协调, 为钢结构加固提供施工作业面, 保证施工进度。 屋面光伏施工单位要按《光伏发电施工规范》、设计图纸施工, 保证施工质量。施工时要认真做好自检工作, 光伏组件间连接线可利用支架进行固定, 度应整齐、美观, 光伏组件间接插件应连接牢固, 光伏组件连接数量和路径应符合设计要求。 屋面光伏施工单位: 2#库屋面支架安装结束, 已经开始组件安装。在以后施工中会严格把关, 按图施工保证施工质量。下周计划2#库屋面组件安装完成。施工中会安排管理人员并认真执行安全操作规程, 做到严格把关。 建设单位: 安全文明施工: 现场施工人员要配戴安全帽穿工作服, 高温时要调整工作时间, 现场要配备急救箱防暑物资; 材料、要堆放整齐, 要保证施工现场干净整洁。			



扫描全能王 创建

质量要求:支架连接板要按图纸要求放连接螺栓,数量不能私自减少,严禁偷工减料。
组件安装要按规范及设计要求执行。

进度要求:继续与联宝项目负责人协调钢结构加固工作面问题。

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.05.30

注:会议纪要由监理项目部记录,一式三份。业主及施工方留存。

签发:

日期:



扫描全能王 创建

会议签到表

2020年5月30日

电话

811601128

日期: 2020年5月30日

[illegible]

扫描全能王 创建