

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZLJL-HFLB-HY-025

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.06.02
会议主持人	房立华		
会议主题：	进度、安全、质量		
上次会议问题落实情况：已落实			
会议内容			
<p>本次例会为第二十四次监理例会，具体内容如下：</p> <p>上周完成工作量：</p> <p>2#库屋面组件完成安装并进行自检消缺处理，4#屋面支架安装完成开始铺设组件。5#库檩条安装20根。</p> <p>下周工作计划：</p> <p>2#屋面电气接线安装工作完成，4#屋面组件安装完成，5#库房檩条拉条安装完成一半。</p> <p>监理单位：</p> <p>现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：</p> <p>安全问题：施工人员不能有高血压、心脏病患者。不准施工人员早上及中午饮酒，发现施工人员酒后施工，按照相关规定处罚。施工现场人员配戴安全帽、身穿马夹进入施工现场。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，确保安全文明施工。屋面施工要避开中午高温时间，利用早晚作业，以免发生人员中暑事件。</p> <p>进度问题：钢结构加固工作目前滞后，正泰继续加强与联宝单位进行协调，为钢结构加固提供连续施工作业面，保证施工进度。电气队伍要尽快进场。</p> <p>质量问题：屋面光伏施工单位目前存在一些问题：个别支架方阵没有归方，夹具没有紧固，与支架间存在空隙；2#库组件成排连接线未用镀锌钢管穿线；个别夹具位置错误。施工时要认真做好自检工作。</p> <p>在组件安装前对施工人员进行培训，严禁未经培训的施工人员直接上岗，确保在组件安装施工过程中不会出现因人员操作不当造成组件安装施工质量与发电效率低下的情况。</p> <p>屋面光伏施工单位：</p> <p>2#库屋面组件安装结束，下周电气队伍会安排进场。在以后施工中会严格把关，按图</p>			



施工保证施工质量。下周计划4#库屋面组件计划安装完成。施工中安排管理人员并认真执行安全操作规程，做到严格把关。

建设单位：

安全文明施工：上班时要错开高温时间；配备中暑应急药品及物资；应有紧急救治措施、防范措施。做到安全文明施工，垃圾及时清理；螺栓不能到处乱丢，要收集整理好。安全帽、马夹按要求配戴齐全。

质量要求：2#、4#屋面支架、组件施工时要严格把关，按规范要求进行操作。4#组件安装位置已经设计变更，要按设计变更后图纸进行施工。组件连线必须用镀锌钢管，线要固定绑扎牢固。电气队伍进场后要对配电室缺陷进行消缺整改。接地网要按图施工。2#屋面放线时要严禁先放粗线，严格按施工规范及操作规程执行。

进度要求：继续与联宝项目负责人协调钢结构加固工作面问题。电气队伍要尽快进场，不能延误施工进度。

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.06.02

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发：

日期：



扫描全能王 创建

