

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项

编号：ZHJL-HFLB-HY-026

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.06.13
会议主持人	房立华		
会议主题：	进度、安全、质量		
上次会议问题落实情况：已落实			
会 议 内 容			
本次例会为第二十五次监理例会，具体内容如下： 上周完成工作量： 1、5#库檩条安装完成24根。 2、5#库屋面支架消缺处理完成一半。 3、4#库屋面组件消缺处理完成一半。 下周工作计划： 1、电气队伍进场施工。 2、5#库屋面支架消缺处理完成。 3、4#库屋面组件消缺处理完成。 4、5#库檩条安装完成。 5、6#库檩条安装一半。 监理单位： 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报： 安全问题：施工现场人员配戴安全帽、身穿马夹进入施工现场。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，确保安全文明施工。 进度问题：正泰会加强与联宝单位进行协调，为钢结构加固提供连续施工作业面，保证施工进度。慧天施工单位电气队伍要尽快进场。这周因连续雨天，屋面施工停滞半周，后续要抓紧施工，避免影响施工进度。 质量问题：屋面光伏施工单位目前存在一些问题：5#库屋面支架有个别夹具没有紧固，支架安装有部分间距尺寸不符合图纸要求。檩条安装螺栓一定坚固到位，拉条安装要连接可靠。			



扫描全能王 创建

施工前要对工人进行安全技术交底，严禁未经培训的施工人员直接上岗，确保在施工过程中不会出现因人员操作不当造成质量问题。

屋面光伏施工单位：

电气队伍已到位准备安排进场。在施工中会严格把关，按图施工保证施工质量。施工中安排管理人员并认真执行安全操作规程，做到严格把关。

钢结构加固单位：

需要建设单位继续协调钢结构加固工作面，避免加没有工作面造成窝工。在保证质量的前提下，施工中会按安全操作规程严格把关，做到安全文明施工。

建设单位：

安全文明施工：做到安全文明施工，垃圾及时清理；小件材料不能到处乱丢，要收集整理好。一定要做到工完场清。

质量要求：5#、4#屋面支架、组件施工时要严格把关，按规范要求进行操作。组件安装一定要按设计变更后图纸进行施工。电气队伍要尽快进场，首先要对配电室缺陷进行消缺整改。

进度要求：会加强与联宝项目负责人协调钢结构加固工作面问题。慧天施工队伍在非雨天情况下要抓紧施工，电气队伍在不下雨时要进场并抓紧施工，不能延误施工进度。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.06.14

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发

日期



扫描全能王 创建