

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZIJL-HFLB-HY-027

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.06.20
会议主持人	房立华		
会议主题：进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：已落实			
会 议 内 容 本次例会为第二十六次监理例会，具体内容如下： 上周完成工作量： 5#库檩条安装完成。 6#库檩条安装一半。 5#库屋面支架消缺处理完成。 4#库屋面组件消缺处理完成。 下周工作计划： 1、电气队伍进场施工。 2、5#库屋面组件安装完成。 3、4#库屋面组件消缺处理完成。 4、6#库檩条安装完成。 监理单位： 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报： 安全问题：需严格注意安全问题和防火问题，安全帽、安全带等劳保物品需要穿戴。 施工完成后，杂物是否清理。施工前移货在施工后要移回原位，注意绿色文明施工。屋面施工要避开中午高温时间，利用早晚作业，以免发生人员中暑事件。 工作问题：升降车在场内移动时，要避免碰撞仓库内堆积货物，以免造成财产损失。 在高货架区上空施工时，要将货物用雨布覆盖，达到防水要求，并且一定要全面到位，未覆盖雨布的货架严禁施工。雨布覆盖不全面施工的应立即停工。 由于白天施工影响联宝厂方的生产，部分施工改为夜间施工。施工现场必须有管理人员现场看管，深夜施工工人易产生疲劳，对于精神状态不好的工人应立即替换或要求停止施工。			



扫描全能王 创建

屋面光伏施工单位施工作业时要严格按照规范要求施工。暑季来临避免高温作业，35度以上严禁施工，避免人员中暑发生意外。

钢结构加固施工单位：

对于监理方提出整改意见会后将彻底落实。仓库出货量大，造成施工难度加大，机械人员无配合，无空间。深夜施工工人易产生疲劳，易拖慢施工进度。各场、物流公司多方造成协调困难，影响施工进度。希望领导进一步帮助加强协调力度。

屋面光伏施工单位：

对已完工作内容认真严格进行消缺处理，对4#、5#屋面组件安装进行消缺。严格按施工规范及设计要求进行施工，并认真执行安全操作规程。

建设单位：

仓库内施工时雨布覆盖不全面的应立即停工。夜间施工时现场必须有管理人员现场看管，深夜施工工人易产生疲劳，对于精神状态不好的工人应立即替换或要求停止施工。施工人员在操作时，必须穿戴好各种劳保用品，如工作服、工作帽、手套、脚盖等。高处作业必须戴好标准防火安全带，并系在可靠的构架上。

各单位要各司其职，齐心协力按照施工进度做好各项安全生产工作。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.06.21

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发：

日期：



扫描全能王 创建

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2020年06月20日

[illegible]