

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-HFLB-HY-028

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.06.27
会议主持人	房立华		
会议主题：	进度、安全、质量		
上次会议问题落实情况：已落实			
会 议 内 容			
本次例会为第二十七次监理例会，具体内容如下： 上周完成工作量： 1、1#库檩条开始安装。 2、6#库檩条安装完成。 3、2#库屋面直流电缆已经敷设。 4、5#库屋面组件安装完成。 下周工作计划： 1、2#库屋面直流电缆敷设完成。 2、1#库屋面组件安装完成。 3、1#库檩条安装完成。 监理单位： 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报： 安全问题：施工现场人员配戴安全帽、身穿马夹进入施工现场。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，确保安全文明施工。 进度问题：正泰会加强与联宝单位进行协调，为钢结构加固提供连续施工作业面，保证1#库施工进度。电气队伍施工时注意安全，避免高温时间施工。 质量问题：5#库屋面组件有个别压块与组件间有缝隙，1#支架安装有部分间距尺寸不符合图纸要求。钢结构加固檩条安装螺栓一定紧固到位，拉条安装要连接可靠。 施工前要对工人进行安全技术交底，严禁未经培训的施工人员直接上岗，确保在施工过程中不会出现因人员操作不当造成质量问题。 屋面光伏施工单位：			



扫描全能王 创建

电气队伍已到位准备安排进场。在施工中会严格把关，按图施工保证施工质量。施工中安排管理人员并认真执行安全操作规程，做到严格把关。

钢结构加固单位：

需要建设单位继续协调钢结构加固工作面，避免加没有工作面造成窝工。在保证质量的前提下，施工中会按安全操作规程严格把关，做到安全文明施工。

建设单位：

安全文明施工：做到安全文明施工，垃圾及时清理；小件材料不能到处乱丢，要收集整理好。一定要做到工完场清。

质量要求：1#、5#、4#屋面支架、组件施工时要严格把关，按规范要求进行操作，组件安装一定要按设计变更后图纸进行施工。

进度要求：会加强与联宝项目负责人协调钢结构加固工作面问题。慧天施工队伍在非雨天情况下要抓紧施工，电气队伍在不下雨时要抓紧施工，不能延误施工进度。

主送单位	安徽臻杰建设工程有限公司、安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.06.28

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份，业主及施工方留存。

签发：

日期：



扫描全能王 创建

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2020年6月27日

[illegible]