

会议纪要

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HFLB-HY-030

会议地点	联宝(合肥)项目部	会议时间	2020.07.08
会议主持人	房立华		
会议主题: 进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况: 已落实			
会 议 内 容 本次例会为第二十九次监理例会, 具体内容如下: 上周完成工作量: 2#屋面直流电缆敷设一半工程量。 下周工作计划: 2#屋面直流电缆敷设及电器安装工使得完成并送电。 监理单位: 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报: 安全问题: 屋面施工要避开中午高温时间, 利用早晚作业, 以免发生人员中暑事件。 现场施工安全帽、安全带等劳保物品需要穿戴, 需严格注意安全问题和防火问题。施工完成后, 杂物是否清理。 工作问题: 施工进度严重滞后, 施工队伍应增加人员, 保证施工进度。屋面施工作业时要严格按照规范要求施工。夏季避免高温作业, 35度以上严禁施工, 避免人员中暑发生意外。 屋面光伏施工单位: 施工中要严抓质量保证安全, 将增派电气安装人员进场, 调整班组根据具体情况安排人员, 提高工作效率, 加快施工进度。严格按施工规范及设计要求进行施工, 并认真执行安全操作规程。 建设单位: 施工中要严格把关, 电路施工时要认真细心。 6#屋面汇流箱接线系统恢复, 以及4#、5#引线要接清楚。 确定没有安全隐患后才能送电。停电期间施工要一次完成。 爬梯制作时要先制作3#、6#, 之后制作2#、4#, 要在本月12日完成2#屋面送电。			



扫描全能王 创建

施工进度太慢，人员太少，要尽快增加施工人员，扩大工作面，争取多个工作面同时施工。争取月末完成2#、4#、5#屋面电缆敷设完成。

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.07.09

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发：

日期：



扫描全能王 创建

徽宝(合肥)电子科技有限公司 5.96MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2021.7.22

[illegible]