

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZJL-HPLB-HY-032

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.07.29			
会议主持人	房立华					
会议主题：	进度、安全、质量					
上次会议问题落实情况：	已落实					
会议内容						
本次例会为第三十一次监理例会，具体内容如下：						
上周完成工作量：						
4#5#屋面桥架汇流箱开始安装。爬梯开始加工制作。						
下周工作计划：						
4#5#屋面电缆敷设完成一半。3#爬梯开始安装。						
监理单位：						
现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：						
安全问题：						
施工人员应严格执行联宝项目部的安全规章制度，认真遵守确保安全文明施工。施工现场人员必须佩戴安全帽、身穿马夹进入施工现场，需严格注意安全问题和防火问题。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，屋面要按要求配备灭火器。夏季避免高温作业，35度以上严禁施工，避免人员中暑发生意外。施工现场要配备防暑应急备品，药物齐全，以便高温施工环境下意外之需。						
进度问题：						
由于近日来多日下雨以及联宝项目部要求的停工进行安全隐患排查整顿，施工进度严重滞后。施工队伍应增加人员，延长施工时间保证施工进度。						
质量问题：电缆敷设时其曲折度不得小于其最小曲折半径。在曲折处，拉电缆的人应站在电缆所受合力的相反方向。						
屋面光伏施工单位：						
由于停工多日，延误工期，以后会尽快增派电气安装人员进场。由于近日连续高温，利用早上和晚上时间具体安排施工班组进行施工，早晚延长作业时间，加快进度提高生产效率。严格按照施工规范及设计要求进行施工，做到安全文明施工，并认真执行安全操作规						



扫描全能王 创建

程。严格执行联宝项目部的各个规章制度，做到安全文明施工，符合联宝要求。

建设单位：

安全文明施工：认真严格执行安全操作规程，做到安全文明施工，垃圾及时清理；小件材料不能到处乱丢，要收集整理好，一定要做到工完场清。

质量要求：4#、5#电缆敷设电器安装施工时要严格把关，按规范要求进行操作。要按时对配电室的设备进行监控，掌握设备运行情况，看新安装的空调运行是否正常，配电室温度是否符合要求。

进度要求：施工进度严重滞后，要尽快增加施工人员。施工队伍在高温情况下停止施工，早晚施工时间延长，以加快施工进度。4#、5#电缆要尽快敷设，以便早日满足送电条件。

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.07.30

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份，业主及施工方留存。

签发：

日期：2020.7.30



扫描全能王 创建

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2020.7.29

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王忠	西航		13866504353
程明娟	魏文		15091531283
程红梅	吕云		18707933534
周立华	正键		13945374324



扫描全能王 创建