

会议纪要

工程名称：联安（合肥）电子科技有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

编号：ZRLH-HF-LB-HY-033

会议地点	联安（合肥）项目部	会议时间	2020.08.08
会议主持人	房立华		
会议主题	进度、安全、质量		
上次会议问题落实情况：已落实			
会议内容 本次会议为第三十二次监理例会，具体内容如下： 上周完成工作量： 1#、3#屋面桥架汇流箱开始安装完成，组串直流线安装。 下周工作计划： 3#屋面电缆敷设完成，4#屋面电缆敷设一半。 监理单位： 现场我方监理除查所发现的问题及建议做一汇报： 安全问题： 施工现场人员必须配戴安全帽，身穿马夹进入施工现场，需严格注意安全问题和防火问题。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，屋面要按要求配备灭火器。现在正值高温时段，33度以上严禁施工，避免人员中暑发生意外。施工现场要配备防暑急救药品，药物齐全，以便高温施工环境下意外之需。施工时间要控制在早晚时间，下午3点以后施工。 进度问题： 加快施工进度，争取在8月20日之前完成4#、5#电缆敷设。 质量问题：桥架安装要保质质量，电缆敷设按要求进行。 屋面光伏施工单位： 由于近日连续高温，利用早上和晚上时间具体安排施工班组进行施工，早晚延长作业时间，加快进度提高生产效率。严格按施工规范及设计要求进行施工，做到安全文明施工，并认真执行安全操作规程。 建设单位： 一定要认真严格执行安全操作规程，做到安全文明施工，垃圾及时清理，小件材料不			



扫描全能王 创建

能到处乱丢，要收集整理好。一定要做到工完场清。4#、5#电缆敷设电器安装施工时要严格把关，按规范要求进行操作。施工队伍在高温情况下停止施工，早晚施工时间延长，以加快施工进度。4#、5#电缆要尽快完成敷设，以便早日满足送电条件。

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.08.09

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发:

日期:

房立峰

2020.8.9



扫描全能王 创建

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2020.8.8

[illegible]

扫描全能王 创建