

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJ-HFLB-HY-034

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.08.14
会议主持人	房立华		
会议主题：进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：已落实			
会 议 内 容 本次例会为第三十三次监理例会，具体内容如下： 上周完成工作量： 5#屋面电缆敷设完成，4#屋面电缆敷设完成一半。 下周工作计划： 5#屋面具备送电条件。4#屋面电缆敷设完成。 监理单位： 现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报。 安全问题： 吊车在不吊装时要放下在大臂，施工人员在高度超过2M的位置施工时，必须配戴安全带。大风超过6级时必须停止吊装作业。应严格执行联宝项目部的安全规章制度，认真遵守确保安全文明施工。由于现处于高温期，施工必须安排在早晚，35度以上严禁施工，避免人员中暑发生意外。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，屋面要按要求配备灭火器。 进度问题： 争取在下周完成5#屋面各项工作可以具备送电条件。在保证进度的同时，还要注意安全文明施工，保证施工质量。 质量问题：电缆终端制作要严格按照施工规范进行操作，保质保量，要符合设计要求。 屋面光伏施工单位： 由于近日连续高温，利用早上和晚上时间具体安排施工班组进行施工，早晚延长作业时间，加快速度提高生产效率。严格按施工规范及设计要求进行施工，做到安全文明施工，并认真执行安全操作规程。严格认真执行联宝项目部的各个规章制度，做到安全文明施工。 建设单位：			



扫描全能王 创建

安全文明施工:材料、垃圾每天下班后要及时清理,屋面上的矿泉水瓶、垃圾等要及时清理干净,做到工完场清。

质量要求:4#、5#屋面接地扁铁焊接时要铺垫好防火垫,必须提前办好动火证。一定要保证焊接质量,满足设计要求及施工规范规定。

进度要求:要加快施工进度,在8月20日前完成屋面主体工作,4#、5#屋面在月末能够满足送电条件。

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.08.15

注:会议纪要由监理项目部记录,一式三份。业主及施工方留存。



联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2020.8.14

[illegible]

扫描全能王 创建