

会议纪要

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZJL-HFLB-JY-035

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2020.08.25
会议主持人	房立华		
会议主题：	进度、安全、质量		
上次会议问题落实情况：	已落实		

会议内容

本次例会为第三十四次监理例会，具体内容如下：

上周完成工作量：

5#库屋面施工完成，已具备送电条件。4#库屋面直流电缆敷设完成。

下周工作计划：

4#库屋面施工完成，具备送电条件。

监理单位：

现将我方巡视检查所发现的问题及建议做一汇报：

施工现场人员必须配戴安全帽、身穿马夹进入施工现场，需严格注意安全问题和防火问题。施工完成后要做到工完场清，及时清理屋面及地面上的垃圾，确保安全文明施工。

屋面要按要求配备灭火器。下周4#屋面要完成各项工作，具备送电条件，并网送电。

屋面光伏施工单位：

会按照进度计划在下周完成4#屋面各项工作并网送电。严格按施工规范及设计要求进行施工，做到安全文明施工，并认真执行安全操作规程。

建设单位：

做到安全文明施工，垃圾及时清理；小件材料不能到处乱丢，要收集整理好。一定要做到工完场清。要保证施工质量，认真做好每一项工作，严格执行联宝的各项规章制度。



扫描全能王 创建

主送单位	安徽慧天新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.08.26

注：会议纪要由监理项目部记录，一式三份。业主及施工方留存。

签发：房立峰

日期：2020.8.26



扫描全能王 创建

联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2020.8.25



扫描全能王 创建