

会议纪要

工程名称：南通象屿海洋装备有限责任公司H兆峰瓦光伏项目

编号：XYCJ-00291911

会议地点	光伏项目部	会议时间	2019年11月13日
会议主持人	李明冬		
会议主题：关于施工进度及施工安全			
会议内容： 今日2019年11月13日周三下午15:00，我部主持在南通象屿海洋装备有限公司C楼208室光伏项目部召开第二次工程监理例会，会议内容如下： 高磊：（业主） 1、项目经理要常驻现场，有特殊情况可找业主方请假，严禁无故缺勤，若后期再无故缺勤将根据EPC合同内条款执行。 2、现场施工要注意施工安全，屋面严禁抽烟。 3、要求总包单位给出最终版设计蓝图出图的时间。 4、下周一组件进场，要求总包单位做好接货准备并和厂方协调好材料堆放的场所。 5、要求总包单位对现场铁屑附着严重的支架进行更换。 李明冬：（监理） 6、要求总包尽快报审顶管施工专项方案及机械设备至我部。 7、要求总包单位施工前对施工人员做好技术交底及三级安全教育并形成书面文件报审至我部。 8、要求总包单位分项工程施工前要报审至我部，待我部审核过方可进入下道工序。 9、现场施工材料进场后要及时报审至我部。 10、现场材料要堆放整齐，材料周围要拉好警戒带。 11、起重机吊装时，要有专职的安全员在场监督并有专职的指挥人员（持证上岗）在场指挥。			



12. 要求总包单位将管理制度考核表于2019年11月14日签字盖章后交于我部，我部将按照考核表进行考核。
13. 现场特殊工种要求做到“人证合一”。
14. 要求总包单位汇报这周的工作量及下周的施工安排。

杨世杰：（总包）

15. 关于升压站设备基础图纸问题于2019年11月30日前给出回复。
16. 关于箱变基础图纸问题设计单位会在2019年11月15日前给出最终电子版图纸，最终版蓝图会随后邮寄到光伏项目部。
17. 下周施工安排：将铁舫车间、船体车间及管件加工车间的安全围栏全部安装结束，铁舫车间及管件加工车间的支架搭接处整改完成60%。

主送单位	四川艾思玛电力工程有限公司		
抄送单位	南通昌屿新能源有限公司		
发文单位	南通象屿海洋装备有限责任公司 8兆峰瓦光伏项目监理项目部	发文时间	2019年11月14号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



